



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 102 / 2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **Tredici** del mese di **Ottobre** dell'anno **Duemilaventuno** nella solita sala delle adunanze, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			ZAVAGNIN ADALBERTO	X		
POZZER GIUSEPPE	X			VEZZARO MONICA	X		
CAROLLO SILVIA	X						

Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. **GRAZIANI RENATO**.

Il Sindaco **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

### OGGETTO

**OPERA PUBBLICA "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ LUNGO VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA LAGO DI MOLVENO "- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE - CIG 8503031B26 - CUP E67H19001430004..**

## LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“ In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:

- con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 12.08.2015 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo all'opera pubblica “sistemazione viabilità centro abitato”, per una spesa presunta di €. 367.935,76, evidenziando che l'opera sarebbe stata oggetto di appositi indirizzi programmatori, anche per stralci esecutivi, interessanti le viabilità comunali coinvolte, in base alle future disponibilità di bilancio;
- nel corso del 2017 si è dato attuazione a tale studio di fattibilità realizzando un primo stralcio interessante le viabilità di via Fusinato, Dante, Pedrazza per un investimento di circa euro 148.000,00;
- nel corso del 2018/2019 si è dato attuazione a tale studio di fattibilità realizzando un secondo stralcio interessante le viabilità di via San Pio X e Divisione Giulia per un investimento di circa euro 230.000,00;
- all'interno di detto studio di fattibilità era inserito anche il finale intervento di sistemazione di parte di via San Giovanni Bosco e via Lago di Molveno con una previsione di spesa complessiva pari a circa €. 110.000,00;
- il bilancio 2020 e il programma annuale 2020 dei LL.PP. prevede tale opera pubblica denominata “sistemazione viabilità lungo via San Giovanni Bosco e via Lago di Molveno” stanziando nell'anno 2020 €. 150.000,00 al cap. 24900 “SISTEMAZIONE VIABILITA' LUNGO VIA SAN G. BOSCO” per la realizzazione della medesima;
- con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 161 del 19.05.2020 è stato incaricato il Geom. Dall'Igna Antonio di Zanè della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DD.LL. e contabilità dell'opera citata, per una spesa complessiva di €. 11.500,00 + 4% + Iva 22% (€. 14.591,20 ogni onere compreso);
- in data 26/08/2020 alle ore 20:00 su indirizzo della P.A. è stato tenuto apposito incontro pubblico di presentazione di una prima bozza progettuale;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 04/11/2020:
  - è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica/esecutivo relativo all'opera pubblica “sistemazione viabilità lungo via San Giovanni Bosco e via Lago di Molveno”, per un importo complessivo di €. 150.000,00, di cui €. 110.000,00 per lavori, €. 3.500,00 per oneri della sicurezza ed €. 36.500,00 per somme in amministrazione;

- è stato impartito indirizzo al Responsabile di Servizio competente per l'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 50/16, essendo l'importo a base d'asta pari a €. 113.500,00 superiore ad €. 40.000,00 ma inferiore a €. 150.000,00 e per le motivazioni in premessa citate, demandando allo stesso l'individuazione degli operatori economici tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/16;
- è stato dato atto che l'opera è inserita nel programma annuale lavori pubblici 2020 e risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 150.000,00 al capitolo 24900 "sistemazione viabilità lungo via San G. Bosco" nel bilancio 2020;
- è stato dato atto che non è prevista contribuzione a favore dell'ANAC;
- è stato dato atto per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E67H19001430004 e che sarà richiesto il codice identificativo gara CIG da inserire nella determina a contrarre;

- con Determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 400 del 05/11/2020:

- si autorizzava il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione con tre operatori economici, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori dell'opera pubblica "SISTEMAZIONE VIABILITÀ LUNGO VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA LAGO DI MOLVENO" a Zanè;
- si invitava alla consultazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, tre operatori economici, ove esistenti, a norma dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
  - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori di "SISTEMAZIONE VIABILITÀ LUNGO VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA LAGO DI MOLVENO" a Zanè (VI);
  - b) l'oggetto del contratto sono i lavori di "SISTEMAZIONE VIABILITÀ LUNGO VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA LAGO DI MOLVENO" a Zanè (VI);
  - c) clausole essenziali sono - i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
  - d) la forma del contratto: atto pubblico;
  - e) la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione con tre operatori

economici, per le considerazioni in premessa richiamate;

f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara.

- si impegnava la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 150.000,00, al capitolo 24900 “sistemazione viabilità lungo via San G. Bosco” nel bilancio 2020;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione della consultazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/16, sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 04/11/2020;
- si dava atto che all'intervento è stato assegnato il codice CIG 8503031B26 ed il codice CUP E67H19001430004;
- si dava atto che l'elenco degli invitati alla procedura di consultazione verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della stessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 416 del 19/11/2021:

- si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione per l'assegnazione dei lavori dell'opera pubblica in argomento la ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI) - P.Iva 01779700242 – e si aggiudicavano, pertanto, direttamente ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016, detti lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata “sistemazione viabilità lungo via San Giovanni Bosco e via Lago di Molveno”, alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 79.159,30 + IVA 10% + €. 3.500,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 82.659,30 + IVA 10% = €. 90.925,23 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 28,037%, giusta offerta agli atti;
- si sub impegnava e imputava, a favore della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI), la somma presunta di €. 90.925,23 IVA 10% cps., al capitolo 24900 del bilancio 2021 (ora sub imp.183\_1/'21);
- si dava atto di pubblicare il provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- si dava atto che all'opera pubblica in argomento è stato assegnato il codice CIG 8503031B26 ed il codice CUP E67H19001430004;

- il contratto d'appalto è stato stipulato con atto pubblico al n. 709 di rep. del 16/12/2021 e registrato in data 12/01/2021 all'Agenzia delle Entrate di Vicenza Serie 1T numero 958;

- i lavori sono stati consegnati il 15/03/2021 ed in funzione delle sospensioni e riprese intervenute erano previsti in conclusione per il 16/07/2021;

- con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16/06/2021 è stata approvata la prima perizia di variante in corso d'opera e suppletiva per l'esigenza da parte della P.A. di eseguire i seguenti nuovi interventi:

- a) parziale sistemazione della pubblica illuminazione con interrimento tubazioni per successivo passaggio cavidotto corrente elettrica, fornitura e posa in opera di plinti in calcestruzzo con pozzetti e chiusino in ghisa ed eliminazione vecchi pali in cemento;
- b) sistemazione vasche biologiche dopo la scarifica del manto asfaltico;
- c) modifiche accessi per adeguamento degli stessi alle quote progettuali;

con il seguente quadro economico di spesa:

Lavori contrattuali:

1) lavori contrattuali	€.	100.496,33
2) oneri della sicurezza non soggetti a rib. d'asta	€.	4.443,41
		-----
totale lavori progettuali	€.	104.939,74

Somme in Amministrazione:

3) IVA 10%	€.	10.493,97
4) incentivo 2% art. 113 D.L.vo 50/2016	€.	2.270,00
5) spese tecniche (cps. di CIPAG 4-5% e Iva 22%)	€.	16.577,70
6) fondo per accordi bonari 1,5%	€.	1.500,00
7) pubblicità	€.	0,00
8) imprevisti (Iva compresa)	€.	14.218,59
		-----
totale somme in amministrazione	€.	45.060,26
		=====
Totale complessivo	€.	150.000,00

- con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 212 del 23/06/2021 si impegnavano le spese previste dalla approvata prima perizia di variante in corso d'opera e suppletiva;

- alla ditta appaltatrice sono stati liquidati:

- 1 SAL in data 23/06/2021 per l'importo di €. 48.200,00 + IVA 10% (€. 53.020,00 IVA 10% cps.);
- 2 SAL in data 11/08/2021 per l'importo di €. 45.100,00 + IVA 10% (€. 49.610,00 IVA 10% cps.);

- i lavori dell'opera pubblica sono stati conclusi il 12/07/2021 e quindi entro i termini contrattuali;

- la DD.LL. in data 13/10/2021 al n. 10825 di prot. ha presentato la contabilità finale ed certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 07/10/2021, lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

- VISTO il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 13/10/2021 che attesta la regolarità contributiva della ditta appaltatrice nei confronti dell'INPS e INAIL e Cassa Edile;

- Verificato che l'avviso ad opponendum previsto dall'art. 218 del DPR 207/'10 è stato pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di venti giorni dal 29/07/2021 sino al 18/08/2021, senza che siano pervenute comunicazioni/opposizioni per l'effettuazione dei lavori e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento;

- CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell'opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all'approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per l'importo di €. 104.881,13 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza - €. 115.369,24 IVA 10% cps.) a cui detratti i pagamenti già corrisposti pari a €. 93.300,00 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza), resta un credito a favore della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI) pari a €. 11.581,13 + IVA 10% (€. 12.739,24 ogni onere compreso);

- in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei lavori, il quadro economico di spesa approvato viene assestato come segue:

#### Quadro approvato

Lavori contrattuali:

1) lavori contrattuali	€. 100.496,33
2) oneri della sicurezza non soggetti a rib. d'asta	€. 4.443,41

-----

totale lavori progettuali €. 104.939,74

Somme in Amministrazione:

3) IVA 10% €. 10.493,97  
4) incentivo 2% art. 113 D.L.vo 50/2016 €. 2.270,00  
5) spese tecniche (cps. di CIPAG 4-5% e Iva 22%) €. 16.577,70  
6) fondo per accordi bonari 1,5% €. 1.500,00  
7) pubblicità €. 0,00  
8) imprevisti (Iva compresa) €. 14.218,59

-----  
totale somme in amministrazione €. 45.060,26  
=====

Totale complessivo €. 150.000,00

Quadro assestato

Lavori contrattuali:

1) lavori contrattuali eseguiti €. 100.437,72  
2) oneri della sicurezza non soggetti a rib. D'asta €. 4.443,41

-----  
totale lavori progettuali €. 104.881,13

Somme in Amministrazione:

3) IVA 10% €. 10.488,11  
4) incentivo 2% art. 113 D.L.vo 50/2016 €. 2.270,00  
5) spese tecniche (cps. di CIPAG 4-5% e Iva 22%) €. 16.577,70  
6) fondo per accordi bonari 1,5% €. 0,00  
7) pubblicità €. 0,00  
8) risparmi (Iva compresa) €. 15.783,06

-----  
totale somme in amministrazione €. 45.118,87  
=====

Totale complessivo €. 150.000,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “sistemazione viabilità lungo via San Giovanni Bosco e Lago di Molveno”, così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 104.881,13 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza - €. 115.369,24 IVA 10% cps.) a cui detratti i pagamenti già corrisposti pari a €. 93.300,00 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza - €. 102.630,00), resta un credito a favore della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI) pari a €. 11.581,13 + IVA 10% (€ 12.739,24 ogni onere compreso); si richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori.”

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica/Tributi, di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica “sistemazione viabilità lungo via San Giovanni Bosco e Lago di Molveno”, così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 104.881,13 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza - €. 115.369,24 IVA 10% cps.) a cui detratti i pagamenti già corrisposti pari a €. 93.300,00 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza - €. 102.630,00), resta un credito a favore della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI) pari a €. 11.581,13 + IVA 10% (€ 12.739,24 ogni onere compreso);
- 2) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

4) di dare atto che:

a) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 400 del 05/11/2020 si è già impegnata la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 150.000,00 al capitolo 24900 "sistemazione viabilità lungo via San G. Bosco" nel bilancio 2020 (ora imp. 183/'21);

b) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 416 del 19/11/2020 si impegnava ed imputava, quale aggiudicazione dei lavori, a favore della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI), la somma presunta €. 90.925,23 IVA 10% cps., al capitolo 24900 del bilancio 2020 (ora sub imp.183\_1/'21);

c) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 212 del 23/06/2021 si impegnava ed imputava, quale aggiudicazione dei lavori aggiuntivi di perizia di variante in corso d'opera e suppletiva, a favore della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI), la somma presunta di €. 24.512,88 IVA 10% cps., al capitolo 24900 del bilancio 2021 (sub imp.183\_2/'21);

d) all'intervento dell'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 8503031B26 ed il codice CUP E67H19001430004;

5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per poter procedere con i relativi pagamenti.

**PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 104 - 2021 DEL 13-10-2021**

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ LUNGO VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA LAGO DI MOLVENO ”- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE - CIG 8503031B26 - CUP E67H19001430004..

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 13-10-2021	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 13-10-2021	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 13-10-2021
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Segretario Comunale GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
**BERTI ROBERTO**

Il Segretario Comunale  
**GRAZIANI RENATO**

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)