



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 130 / 2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **Ventidue** del mese di **Dicembre** dell'anno **Duemilaventuno** nella solita sala delle adunanze, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			ZAVAGNIN ADALBERTO	X		
POZZER GIUSEPPE	X			VEZZARO MONICA	X		
CAROLLO SILVIA	X						

Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. **GRAZIANI RENATO**.

Il Sindaco **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

OPERA PUBBLICA "REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA J.F. KENNEDY"- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE SEMPLIFICATA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“ In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:

- con Delibera di Giunta Comunale 92 del 29/09/2021 si:

- approvava il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata “REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA J.F. KENNEDY”, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di €. 13.000,00, di cui €. 11.500,00 per lavori ed €. 1.500,00 per somme in amministrazione; opera sostenuta per l'intera spesa pari a €. 13.000,00 da contributo già versato a favore dell'Ente dalla ditta Sipeg Srl per le motivazioni citate in premessa;
- si esprimeva indirizzo al Responsabile di Servizio competente per:
 - a) l'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa eventuale valutazione di due preventivi ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016 , essendo l'importo a base d'asta pari a €. 11.500,00 inferiore a €. 40.000,00 e per le motivazioni in premessa citate, demandando allo stesso l'individuazione degli operatori economici tramite ditte locali comunque qualificate dato l'esiguo importo in aggiudicazione; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/16;
 - b) i dovuti impegni di spesa relativi all'opera pubblica pari a complessivi €. 13.000,00 disponibili al capitolo 22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale” nel bilancio 2021;
- si incaricava l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi, della Direzione Lavori e Sicurezza cantieri da espletare tramite incarico interno;
- si dava atto che, dato l'importo a base di gara, non è prevista contribuzione a favore dell'ANAC a carico dell'Ente e a carico degli operatori economici; ;
- si dava atto che per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E61B21003940007 e che sarà richiesto il codice identificativo gara CIG da inserire nella determina a contrarre per i lavori ;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 332 dell' 11/10/2021 si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione la ditta Edil Pesavento di Pesavento Christian di Zanè (VI) – C.F. PSVCRS73S30L157Y - P.Iva 02776280246 - e si aggiudicavano, pertanto, direttamente ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, i lavori dell'opera pubblica in argomento alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 11.327,50 + IVA 10% (complessivamente €. 12.460,25 IVA 10% cps.), corrispondente ad un ribasso di consultazione offerto del 1,50%, giusta offerta agli atti;

- la determinazione sopracitata di aggiudicazione ha assunto forma di contratto dato l'importo inferiore a €. 40.000,00 ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.L.vo 50/2016;
- i lavori assegnati sono stati consegnati il 18/11/2021 con previsione di conclusione per il 17/12/2021;
- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati Stati Avanzamento Lavori o anticipazioni;
- i lavori dell'opera pubblica sono stati conclusi il 15/12/2021 e quindi entro i termini contrattuali;
- il DD.LL. ha presentato la contabilità finale semplificata, ai sensi dell'art. 15 c. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 dato l'importo lavori inferiore a €. 40.000,00 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori datato 16/12/2021, lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto i documenti contabili ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserve;
- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 15/12/2021 che attesta la regolarità contributiva della ditta appaltatrice nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;
- verificato che in luogo dell'avviso ad opponendum previsto dall'art. 218 del DPR 207/'10 il DD.LL. ha dichiarato che per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento
- considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dei lavori, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all'approvazione della stessa e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per l'importo di €. 11.327,50 + IVA 10% (complessivamente €. 12.460,25 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice Edil Pesavento di Pesavento Christian di Zanè (VI);
- in conseguenza alla presentazione della contabilità finale, il quadro economico di spesa approvato viene assestato come segue:

Quadro approvato

A - Lavori progettuali:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta €. 11.500,00

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€.	1.160,00
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/’16	€.	232,00
3 – imprevisti	€.	108,00

Totale somme in Amministrazione	€.	1.500,00
		=====
TOTALE COMPLESSIVO	€.	13.000,00

Quadro assestato alla contabilità finale

A - Lavori contrattuali:

- Lavori eseguiti €. 11.327,50

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10% €. 1.132,75

2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/’16 €. 232,00

3 – risparmi €. 307,75

Totale somme in Amministrazione €. 1.672,50

TOTALE COMPLESSIVO €. 13.000,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale semplificata e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA J.F. KENNEDY”, così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 11.327,50 + IVA 10% (complessivamente €. 12.460,25 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice Edil Pesavento di Pesavento Christian di Zanè (VI);

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica/Tributi, di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale semplificata e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA J.F. KENNEDY”, così come presentata dalla DD.LL., per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 11.327,50 + IVA 10% (complessivamente €. 12.460,25 IVA 10% cps.), che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice Edil Pesavento di Pesavento Christian di Zanè (VI);
- 2) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- 3) di dare atto che:
 - a) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 332 dell’11/10/2021 si:
 - impegnava la spesa dell’opera pubblica in oggetto, pari a €. 13.000,00, al capitolo 22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale” del bilancio 2021;
 - si sub-impegnava e imputava a favore della ditta Edil Pesavento di Pesavento Christian di Zanè (VI), la somma contrattuale presunta di €. 12.460,25 IVA 10% cps. al capitolo 22000 del bilancio 2021;
 - b) il quadro economico dell’opera pubblica in argomento viene assestato come indicato nella premessa;
 - c) all’opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG ZDA335962A ed il codice CUP E61B21003940007;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per poter procedere con i relativi pagamenti.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 133 - 2021 DEL 17-12-2021

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA J.F. KENNEDY”- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE SEMPLIFICATA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 17-12-2021	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 17-12-2021	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 20-12-2021
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Segretario Comunale GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
BERTI ROBERTO

Il Segretario Comunale
GRAZIANI RENATO

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)