



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 87 / 2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **Otto** del mese di **Settembre** dell'anno **Duemilaventuno** nella solita sala delle adunanze, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			ZAVAGNIN ADALBERTO			X
POZZER GIUSEPPE	X			VEZZARO MONICA	X		
CAROLLO SILVIA	X						

Presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale dott. **GRAZIANI RENATO**.

Il Sindaco **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

### OGGETTO

**OPERA PUBBLICA "VALORIZZAZIONE PERCORSO FITNESS DEL PARCO SANTA ROSA"- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE SEMPLIFICATA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.**

## LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:

- con Delibera di Giunta Comunale 46 del 19/05/2021 si:

- approvava in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo relativo all'opera pubblica “VALORIZZAZIONE PERCORSO FITNESS DEL PARCO SANTA ROSA”, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale a firma del Responsabile Arch. Cavedon Luca, per un importo complessivo di €. 22.000,00, di cui €. 17.600,00 per lavori, €. 500,00 per oneri della sicurezza ed €. 3.900,00 per somme in amministrazione;
- esprimeva indirizzo al Responsabile di Servizio competente per partecipare con tale progetto al bando regionale per il sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro ai sensi della L.R. n. 8/2015 – art.11, (D.G.R. n. 507 del 20/04/2021) con un cofinanziamento dell'Ente, in caso di ammissione al contributo regionale, pari a €. 8.000,00 corrispondente al 40,18% sulla Spesa Ammissibile Totale (importo lavori, oneri della sicurezza ed IVA pari a €. 19.910,00);
- dava atto che l'opera non è inserita nel programma annuale lavori pubblici 2021 in quanto di importo inferiore a €. 100.000,00 e non risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 22.000,00 nel bilancio 2020;
- rinviava a successivo provvedimento, nel caso dell'ottenimento del contributo regionale, il co-finanziamento a carico dell'Ente pari a €. 8.000,00;
- dava atto che per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E64E21000320006 e che sarà richiesto il codice identificativo gara CIG da inserire nella determina a contrarre;

- i lavori previsti nel progetto approvato prevedono:

1- il completamento della rete di illuminazione che segue il percorso pedonale del percorso fitness esistente con n. 8 punti luce a led, completi di pali h. 5,00 ml., armature di illuminazione a led con potenza di 39 Watt, cavi tipo FG16 (3x1x6) mq. e collegamenti alla rete esistente nel rispetto della L.R. 17/2009 in materia di inquinamento luminoso;

2 – l'implementazione delle n. 6 stazioni del percorso fitness, sistemando n. 2 attrezzi in legno vetusti (stazioni n. 2 e n. 4) con nuovi n. 2 attrezzi in plastica riciclata, con ulteriori n. 6 stazioni e conseguenti ulteriori n. 6 attrezzi in plastica riciclata (stazioni da 1bis a 6 bis) e n. 12 cartelli indicativi degli esercizi da poter eseguire;

- l'Ufficio ha partecipato al bando regionale sopracitato inviando apposita richiesta il 20/05/2021 entro i termini previsti e al momento l'istanza è presente in graduatoria utile ma non finanziata:

- la P.A. in base agli attuali stanziamenti di bilancio ha dato indirizzo per procedere, nelle more dell'esito del bando regionale, all'esecuzione dei lavori riguardanti il completamento della rete di illuminazione per una spesa, già prevista dal progetto, pari a €. 5.728,00 oltre oneri fiscali;
  
- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 252 del 29/07/2021 si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione la ditta LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI) e si aggiudicavano direttamente i lavori di completamento della rete di illuminazione dell'opera pubblica in argomento alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 4.765,70 + IVA 10% (complessivamente €. 5.242,27 IVA 10% cps.), corrispondente ad un ribasso di consultazione offerto del 16,80%, giusta offerta agli atti;
  
- la determinazione sopracitata di aggiudicazione ha assunto forma di contratto dato l'importo inferiore a €. 40.000,00 ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.L.vo 50/2016;
  
- i lavori assegnati sono stati consegnati il 09/08/2021 con previsione di conclusione per il 29/08/2021;
  
- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati Stati Avanzamento Lavori o anticipazioni;
  
- i lavori dell'opera pubblica sono stati conclusi il 13/08/2021 e quindi entro i termini contrattuali;
  
- il DD.LL. ha presentato la contabilità finale semplificata, ai sensi dell'art. 15 c. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 dato l'importo lavori inferiore a €. 40.000,00 e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento della rete di illuminazione datato 06/09/2021, acclarata al n. 9059 di prot. del 06/09/2021, lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve;
  
- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 18/06/2021 che attesta la regolarità contributiva della ditta appaltatrice nei confronti dell'INPS e INAIL in quanto la ditta non è iscritta a Cassa Edile;
  
- verificato che in luogo dell'avviso ad opponendum previsto dall'art. 218 del DPR 207/'10 il DD.LL. ha dichiarato che per l'effettuazione dei lavori di completamento della rete di illuminazione non sono state espropriate proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento
  
- considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dei lavori di completamento della rete di illuminazione, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all'approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per l'importo di €. 4.765,70 + IVA 10% (complessivamente €. 5.242,27 IVA 10%

cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI);

- in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei lavori di completamento della rete di illuminazione, il quadro economico di spesa approvato viene assestato come segue:

Quadro approvato

A - Lavori progettuali:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 17.600,00
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. <u>500,00</u>
	€. 18.100,00

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10% su A	€. 1.810,00
2 – Spese tecniche (DDLL. Sicurezza cantiere, CRE,) incarico interno	€. 0,00
3 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 362,00
5 – fondo per accordi bonari	€. 500,00
6 – pubblicità e varie	€. 100,00
7 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 1.128,00
	-----
Totale somme in Amministrazione	€. 3.900,00
	=====
TOTALE COMPLESSIVO	€. 22.000,00

Quadro assestato ai finali lavori di completamento dell'illuminazione

A - Lavori progettuali:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta per arredo percorso fitness	€. 11.872,00
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 500,00
- Lavori eseguiti per completamento illuminazione	€. <u>4.765,70</u>
	€. 17.137,70

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10% su A	€. 1.713,77
------------------------	-------------

2 – Spese tecniche (DDLL. Sicurezza cantiere, CRE,) incarico interno	€.	0,00
3 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/’16	€.	362,00
5 – fondo per accordi bonari	€.	500,00
6 – pubblicità e varie	€.	100,00
7 – Imprevisti (IVA cps.)	€.	2.186,53
		-----
Totale somme in Amministrazione	€.	4.862,30
		=====
TOTALE COMPLESSIVO	€.	22.000,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale semplificata e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento della rete di illuminazione dell’opera “VALORIZZAZIONE PERCORSO FITNESS DEL PARCO SANTA ROSA”, così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 4.765,70 + IVA 10% (complessivamente €. 5.242,27 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI);

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica/Tributi, di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale semplificata e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento della rete di illuminazione dell’opera “VALORIZZAZIONE PERCORSO FITNESS DEL PARCO SANTA ROSA”, così come presentata dalla DD.LL., per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 4.765,70 + IVA 10% (complessivamente €. 5.242,27 IVA 10% cps.), che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI);
- 2) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.

Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

3) di dare atto che:

a) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 252 del 29/07/2021 si impegnava e imputava a favore della ditta LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI), la somma contrattuale presunta di €. 5.242,27 IVA 10% cps. al capitolo 23700 del bilancio 2021;

b) il quadro economico dell'opera pubblica in argomento viene assestato come indicato nella premessa;

c) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG Z4532982C9 ed il codice CUP E64E21000320006;

4) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per poter procedere con i relativi pagamenti.

**PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 88 - 2021 DEL 06-09-2021**

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “VALORIZZAZIONE PERCORSO FITNESS DEL PARCO SANTA ROSA”- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE SEMPLIFICATA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 08-09-2021	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 08-09-2021	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 08-09-2021
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Segretario Comunale GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
**BERTI ROBERTO**

Il Segretario Comunale  
**GRAZIANI RENATO**

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)