



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 123 / 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **Quindici** del mese di **Novembre** dell'anno **Duemilaventitre** nella solita sala delle adunanze, su invito del SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			ZAVAGNIN ADALBERTO	X		
POZZER GIUSEPPE	X			VEZZARO MONICA	X		
CAROLLO SILVIA	X						

Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Vicesegretario Comunale dott.ssa **TESSARO FRANCA**.

Il SINDACO **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

OPERA PUBBLICA “MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 “CALTRANO” (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 “COSTO” (VIA MANZONI) A ZANE”- CIG LAVORI STRADALI 9551490AE3 - CIG PER I LAVORI SEMAFORICI Z783A0D64A – CUP E67H22002750004. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI STRADALI - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.

LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:

- con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 14/12/2022:

- si approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera pubblica “MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 “CALTRANO” (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 “COSTO” (VIA MANZONI) A ZANE”, per un importo complessivo di €. 93.000,00, di cui €. 45.000,00 per lavori stradali, €. 1.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 47.000,00 per somme in amministrazione ove sono allocati €. 33.000,00, escluso IVA, per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera degli impianti semaforici;
- si è dato atto che l'opera è di importo inferiore a €. 100.000,00 e non è inserita nel programma annuale 2022 e risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 93.000,00 al capitolo al capitolo 23712 “messa in sicurezza di viabilità provinciale con esecuzione di n. 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. 116 “Caltrano” (via Del Costo) e la S.P. 349 “Costo” (via Manzoni)” nel bilancio 2022;
- si è dato indirizzo al Responsabile di Servizio competente per:
 - a) l'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di eventuali più preventivi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20 che ha modificato l'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 essendo l'importo a base d'asta pari a €. 46.000,00, per i lavori stradali, ed €. 33.000,00, per i lavori di fornitura e posa in opera degli impianti semaforici, entrambi inferiori a €. 150.000,00 e per le motivazioni in premessa citate, demandando allo stesso l'individuazione degli operatori economici tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza “Schio Val Leogra” avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16;
 - b) i dovuti impegni di spesa relativi all'opera pubblica in argomento pari a residui €. 92.935,00 disponibili al capitolo 23712 “messa in sicurezza di viabilità provinciale con esecuzione di n. 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. 116 “Caltrano” (via Del Costo) e la S.P. 349 “Costo” (via Manzoni)” del bilancio 2022;
 - c) l'incarico di Direzione Lavori e Sicurezza cantieri da espletare tramite incarico interno all'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi;
- si è dato atto che per l'affidamento dei lavori stradali è prevista contribuzione a favore dell'ANAC pari a €. 30,00 spesa inserita nelle somme in amministrazione del quadro economico;
- si è dato atto per i lavori dell'opera generale in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E67H22002750004 e che saranno richiesti i codici identificativi gari CIG che

saranno inseriti nella determina a contrarre per i lavori stradali e per la fornitura e posa in opera degli impianti semaforici;

- con Determina del responsabile Area Tecnica/Tributi n. 285 del 29/09/2022 si impegnava la somma di €. 65,00 per spese di istruttoria a favore dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza, quale oneri di istruttoria per il rilascio di Autorizzazione per la realizzazione di n° 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. n. 349 "COSTO" (via Manzoni del Comune di Zanè) e la S.P. n. 116 "CALTRANO" (via del Costo del Comune di Zanè) al capitolo 23712 del bilancio 2022;

- con Determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 413 del 19/12/2023 per quanto attiene ai lavori stradali:

- si autorizzava il ricorso alla procedura di affidamento diretto, previa valutazione di eventuali più preventivi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20 che ha modificato l'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 essendo l'importo a base d'asta pari a €. 46.000,00 inferiore a €. 150.000,00 con l'individuazione degli operatori economici tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio individuati tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio, ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- si dava atto dell'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16, sulla base del progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 14/12/2022;
- si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con i contratti è quello di eseguire i lavori stradali dell'opera pubblica "MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 "CALTRANO" (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 "COSTO" (VIA MANZONI) A ZANE";
 - b) l'oggetto dei contratti sono i lavori stradali dell'opera pubblica "MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 "CALTRANO" (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 "COSTO" (VIA MANZONI) A ZANE";
 - c) clausole essenziali sono - i lavori stradali dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ;
 - d) la forma del contratto: in scrittura privata ;
 - e) la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto previa valutazione di eventuali più preventivi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20 che

ha modificato l'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016, per le considerazioni in premessa richiamate;

f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sulle autocertificazioni prodotte dalle imprese in sede di gara, le quali non dovranno incorrere in alcuna delle cause ostantive previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico – organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di consultazione.

- si impegnava la spesa residua dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 92.935,00 al capitolo 23712 “messa in sicurezza di viabilità provinciale con esecuzione di n. 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. 116 “Caltrano” (via Del Costo) e la S.P. 349 “Costo” (via Manzoni)” del bilancio 2022;
- si dava atto che all'aggiudicazione dei lavori stradali è stato assegnato il codice CIG 9551490AE3 e all'opera pubblica il codice CUP E67H22002750004 mentre il CIG per l'affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera degli impianti semaforici in quanto di importo inferiore a €. 40.000,00 sarà richiesto tramite sistema SmartCIG;
- si dava atto che l'elenco degli invitati alla procedura di consultazione verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della stessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si assumeva l'impegno di spesa a favore di ANAC per il versamento del previsto contributo di gara pari a €. 30,00 con impegno al capitolo 23712 del bilancio 2022 (sub-imp. 143_1/'23);
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- si nominava come Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè;

- con Determina del responsabile Area Tecnica/Tributi n. 74 del 24/02/2023 si aggiudicavano definitivamente i lavori di fornitura e posa in opera degli impianti semaforici dell'opera pubblica “MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 “CALTRANO” (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 “COSTO” (VIA MANZONI) A ZANE”, alla ditta R.C.T. Srl di Cantù (CO) per un importo contrattuale di €. 30.690,00 + IVA 10% (complessivamente €. 33.759,00 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 7,00%, giusta offerta agli atti, sub-impegnando tale somma al capitolo 23712 “messa in sicurezza di viabilità provinciale con esecuzione di n. 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. 116 “Caltrano” (via Del Costo) e la S.P. 349 “Costo” (via Manzoni)” del bilancio 2023 (sub-imp. 143_2/'23);

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 79 del 28/02/2023 si aggiudicavano definitivamente i lavori stradali dell'opera pubblica "MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 "CALTRANO" (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 "COSTO" (VIA MANZONI) A ZANE" alla ditta SCHIRO Srl di Velo D'Astico (VI) per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 44.323,65 + IVA 10% + €. 1.000,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 45.323,65 + IVA 10% = €. 49.856,02 IVA 10% cps.), corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 1,503%, giusta offerta agli atti, sub-impegnando tale somma al capitolo 23712 "messa in sicurezza di viabilità provinciale con esecuzione di n. 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. 116 "Caltrano" (via Del Costo) e la S.P. 349 "Costo" (via Manzoni)" del bilancio 2023 (sub-imp. 143_3/'23), assestando come segue il quadro economico dell'opera per effetto dell'aggiudicazione e dando atto che l'importo di spesa pari a €. 93.000,00 non subiva modifiche:

A - Lavori contrattuali:

- Lavori stradali	€.	44.323,65
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>1.000,00</u>
	€.	45.323,65

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€.	4.532,37
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€.	1.646,00
3 - Realizzazione impianti semaforici secondo Foglio Condizioni Esecutive (IVA 10% cps.)	€.	33.759,00
4 – fondo per accordi bonari	€.	2.000,00
5 – pubblicità/contributo ANAC acquisizione pareri	€.	300,00
6 – Imprevisti (IVA cps.)	€.	5.438,98

Totale somme in Amministrazione	€.	<u>47.676,35</u>
		=====
TOTALE COMPLESSIVO	€.	93.000,00

- il contratto d'appalto per i lavori stradali è stato sottoscritto in scrittura privata al n. n. 333 del 23/05/2023;

- con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 24/05/2023 si approvava la 1° perizia di variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica in argomento, ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, così come presentata dallo scrivente DD.LL. Cavedon Arch. Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi, dando atto che l'importo dei lavori stradali appaltati alla ditta SCHIRO Srl di Velo D'Astico (VI) passava dal contrattuale importo di €. 44.323,65 + €. 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10% (complessivamente €. 45.323,65 + IVA 10%) a €. 41.664,23 + €. 1.000,00 per oneri della sicurezza + IVA 10% (complessivamente €. 42.664,23 + IVA 10%) con una diminuzione netta di €. 2.659,42 pari ad una diminuzione del 6,00% dell'importo del contratto originario per effetto del fatto che la P.A. è riuscita a reperire gratuitamente presso S.V.T. Srl di Vicenza una nuova pensilina a sbalzo di attesa bus e pertanto vi è l'esigenza di variare il contenuto contrattuale con la ditta appaltatrice togliendo detto intervento del valore di €. 4.000,00, che sarà garantito a cura e spese di S.V.T. Srl, ed inserendo un nuovo prezzo per la realizzazione della modifica della platea di fondazione per detta pensilina a sbalzo con il seguente quadro economico approvato:

A - Lavori contrattuali:

- Lavori stradali	€.	41.664,23
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>1.000,00</u>
	€.	42.664,23

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€.	4.266,42
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€.	1.646,00
3 - Realizzazione impianti semaforici secondo Foglio Condizioni Esecutive (IVA 10% cps.)	€.	33.759,00
4 – fondo per accordi bonari	€.	2.000,00
5 – pubblicità/contributo ANAC acquisizione pareri	€.	300,00
6 – Imprevisti (IVA cps.)	€.	8.364,35

Totale somme in Amministrazione	€.	50.335,77

=====

TOTALE COMPLESSIVO €. 93.000,00

- con Determina de responsabile Area Tecnica/Tributi n. 201 del 01/06/2023 si modificavano gli impegni economici contrattuali dei lavori stradali per effetto dell'approvata 1° perizia di variante in corso d'opera sopra citata (sub-imp. 143_3/'23);

- con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 31/08/2023 si approvava la contabilità finale semplificata e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera degli impianti semaforici dell'opera pubblica in argomento per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 29.419,50 + IVA 10% (€. 32.361,45 IVA 10% cps.) che corrispondeva al credito della ditta appaltatrice R.C.T. Srl di Cantù (CO) e si assestava il quadro economico come segue:

A - Lavori contrattuali:

- Lavori stradali	€. 41.664,23
- Oneri della sicurezza	
non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 1.000,00</u>
	€. 42.664,23

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 4.266,42
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 1.646,00
3 - Realizzazione impianti semaforici	
(IVA 10% cps.)	€. 32.361,45
4 – fondo per accordi bonari	€. 2.000,00
5 – pubblicità/contributo ANAC	
acquisizione pareri	€. 300,00
6 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 9.761,90

Totale somme in Amministrazione €. 50.335,77

=====

TOTALE COMPLESSIVO €. 93.000,00

- con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 25/10/2023 è stata approvata la 2° perizia di variante in corso d'opera e suppletiva relativa all'opera pubblica in argomento, ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.L.vo

50/2016, così come presentata dal DD.LL. Cavedon Arch. Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi, dando atto che l'importo dei lavori appaltati alla ditta SCHIRO Srl di Velo D'Astico (VI) passava dal contrattuale importo di €. 41.664,23 + €. 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10% (complessivamente €. 42.664,23 + IVA 10%) a €. 43.036,48 + €. 1.000,00 per oneri della sicurezza + IVA 10% (complessivamente €. 44.036,48 + IVA 10%) con un aumento netto di €. 1.372,25 pari ad un aumento del 3,2936% dell'importo del contratto originario; con il medesimo provvedimento è stato approvato l'atto di sottomissione che non prevede né nuovi prezzi né proroga dei termini contrattuali dando atto che l'importo complessivo dell'opera pari all'iniziale valore di €. 93.000,00 per effetto della perizia non subiva modifiche con il seguente quadro economico assestato:

A - Lavori contrattuali:

- Lavori stradali	€. 43.036,48
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. <u>1.000,00</u>
	€. 44.036,48

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 4.403,65
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 1.646,00
3 - Realizzazione impianti semaforici (IVA 10% cps.)	€. 32.361,45
4 – fondo per accordi bonari	€. 0,00
5 – pubblicità/contributo ANAC acquisizione pareri	€. 30,00
6 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 10.522,42

Totale somme in Amministrazione	€. 48.963,52
	=====
TOTALE COMPLESSIVO	€. 93.000,00

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 383 del 31/10/2023 si disponeva l'impegno relativo a detta 2° perizia di variante in corso d'opera e suppletiva relativa all'opera pubblica in argomento;

- i lavori stradali sono stati consegnati in data 05/06/2023 con conclusione prevista per il 04/08/2023, a seguito delle dovute sospensioni e riprese, gli stessi erano in previsione di conclusione entro il 02/11/2023;

- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati Stati di Avanzamento Lavori;
- i lavori dell'opera pubblica sono stati conclusi il 02/11/2023 e quindi entro i termini contrattuali;
- la DD.LL. in data 08/11/2023 al n. 12313 di prot. ha presentato la contabilità finale ed certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 07/11/2023, lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve;
- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 06/11/2023 che attesta la regolarità contributiva della ditta appaltatrice nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile e l'attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile n. n. 202301832VI00/3 dell' 08/11/2023;
- verificato che in luogo dell'avviso ad opponendum previsto dall'art. 218 del DPR 207/'10 il DD.LL. ha dichiarato che per l'effettuazione dei lavori sono state espropriate correttamente proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento;
- considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell'opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all'approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per l'importo di €. 44.036,48 che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice SCHIRO Srl di Velo D'Astico (VI) pari a €. 44.036,48 + IVA 10% (€. 48.440,13 ogni onere compreso);
- in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei lavori, il quadro economico di spesa approvato viene assestato come segue:

A - Lavori contrattuali:

- Lavori stradali	€.	43.036,48
- Oneri della sicurezza		
non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>1.000,00</u>
	€.	44.036,48

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€.	4.403,65
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€.	1.646,00
3 - Realizzazione impianti semaforici		
(IVA 10% cps.)	€.	32.361,45
4 – fondo per accordi bonari	€.	0,00

5 – pubblicità/contributo ANAC	
acquisizione pareri	€. 30,00
6 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 10.522,42

Totale somme in Amministrazione	€. 48.963,52
	=====
TOTALE COMPLESSIVO	€. 93.000,00

Quadro assestato finale

A - Lavori contrattuali:

- Lavori stradali	€. 43.036,48
- Oneri della sicurezza	
non soggetti a ribasso d'asta	€. 1.000,00
	€. 44.036,48

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 4.403,65
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 1.646,00
3 - Realizzazione impianti semaforici	
(IVA 10% cps.)	€. 32.361,45
4 – fondo per accordi bonari	€. 0,00
5 – pubblicità/contributo ANAC	
acquisizione pareri	€. 30,00
6 – Imprevisti-economie (IVA cps.)	€. 10.522,42

Totale somme in Amministrazione	€. 48.963,52
	=====
TOTALE COMPLESSIVO	€. 93.000,00

segnalando che nelle somme in amministrazione nella voce 6-imprevisti-economie restano a disposizione €. 10.522,42 (IVA cps.);

- si ricorda che per l'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 9551490AE3 per i lavori stradali, il codice CIG Z783A0D64A per i lavori semaforici ed il codice CUP E67H22002750004;

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente

esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori stradali dell'opera pubblica "MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 "CALTRANO" (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 "COSTO" (VIA MANZONI) A ZANE", così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori stradali eseguiti pari a €. 44.036,48 che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice SCHIRO Srl di Velo D'Astico (VI) pari a €. 44.036,48 + IVA 10% (€. 48.440,13 ogni onere compreso); si richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori."

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnico/Tributi, di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stradali dell'opera pubblica "MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 "CALTRANO" (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 "COSTO" (VIA MANZONI) A ZANE", così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 44.036,48 che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice SCHIRO Srl di Velo D'Astico (VI) pari a €. 44.036,48 + IVA 10% (€. 48.440,13 ogni onere compreso);
- 2) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- 4) di dare atto che:
 - a) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 285 del 29/09/2022 si impegnava la

somma di €. 65,00 per spese di istruttoria a favore dell' Amministrazione Provinciale di Vicenza, quale oneri di istruttoria per il rilascio di Autorizzazione per la realizzazione di n° 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. n. 349 "COSTO" (via Manzoni del Comune di Zanè) e la S.P. n. 116 "CALTRANO" (via del Costo del Comune di Zanè) al capitolo 23712 del bilancio 2022;

b) con determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 413 del 19/12/2023 si è impegnata la spesa residua dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 92.935,00 al capitolo 23712 "messa in sicurezza di viabilità provinciale con esecuzione di n. 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. 116 "Caltrano" (via Del Costo) e la S.P. 349 "Costo" (via Manzoni)" del bilancio 2022;

c) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 413 del 19/12/2022 si assumeva l'impegno di spesa a favore di ANAC per il versamento del previsto contributo di gara pari a €. 30,00 con impegno al capitolo 23712 del bilancio 2022 (sub-imp. 143_1/'23);

d) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 74 del 24/02/2023 si sub impegnava e imputava a favore della ditta R.C.T. Srl di Cantù (CO) la somma contrattuale presunta di €. 33.759,00 IVA 10% cps. per i lavori semaforici al capitolo 23712 del bilancio 2023 (sub-imp. 143_2/'23);

e) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 79 del 28/02/2023 si sub impegnava e imputava a favore della ditta SCHIRO Srl di Velo D'Astico (VI), la somma contrattuale presunta di €. 49.856,02 IVA 10% cps. Per i lavori stradali al capitolo 23712 del bilancio 2023 (sub-imp. 143_3/'23);

f) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 201 del 01/06/2023 si modificavano gli impegni economici contrattuali dei lavori stradali per effetto dell'approvata 1° perizia di variante in corso d'opera portando l'importo contrattuale dei lavori stradali a favore della ditta SCHIRO Srl di Velo D'Astico (VI) a €. 46.930,66 IVA 10% cps. al capitolo 23712 del bilancio 2023 (sub-imp. 143_3/'23);

g) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 383 del 31/10/2023 si sub impegnava e imputava a favore della ditta SCHIRO Srl di Velo D'Astico (VI), la somma contrattuale aggiuntiva di perizia n. 2 di €. 1.509,48 IVA 10% cps. (sub-imp. n. 143_4/2023) al capitolo 23712 del bilancio 2023;

h) il quadro economico dell'opera viene aggiornato ed assestato come indicato in premessa;

i) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 9551490AE3 per i lavori stradali, il codice CIG Z783A0D64A per i lavori semaforici ed il codice CUP E67H22002750004;

5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000, per dare corso ai pagamenti.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 123 - 2023 DEL 08-11-2023

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 “CALTRANO” (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 “COSTO” (VIA MANZONI) A ZANE”- CIG LAVORI STRADALI 9551490AE3 - CIG PER I LAVORI SEMAFORICI Z783A0D64A – CUP E67H22002750004. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI STRADALI - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 10-11-2023	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 10-11-2023	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 13-11-2023
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Vicesegretario Comunale TESSARO FRANCA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
BERTI ROBERTO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
TESSARO FRANCA

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)