



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 126 / 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno Trenta del mese di Novembre dell'anno Duemilaventidue nella solita sala delle adunanze, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			ZAVAGNIN ADALBERTO	X		
POZZER GIUSEPPE	X			VEZZARO MONICA			X
CAROLLO SILVIA	X						

Presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale dott. **GRAZIANI RENATO**.

Il Sindaco **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

OPERA PUBBLICA "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA"- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“ In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 03/12/2021 avente ad oggetto “ADESIONE AL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE SCHEMA "PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA" TRA QUESTO ENTE E LA PREFETTURA DI VICENZA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE” si è approvato lo schema di patto con la Prefettura di Vicenza propedeutico alla partecipazione nella presentazione delle richieste per il finanziamento statale in tema di sistemi di videosorveglianza previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 09 ottobre 2021;

- tale patto è stato sottoscritto digitalmente dalle parti in data 06/12/2021;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 06/12/2021:

- è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata “realizzazione impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana a Zane' (VI)”, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale a firma dell'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi, per un importo complessivo di €. 80.000,00, di cui €. 61.500,00 per lavori, €. 1.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 17.500,00 per somme in amministrazione;
- stato impartito indirizzo al Responsabile di Servizio competente per:
 - a) l'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di almeno due preventivi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20 che ha modificato l'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 , essendo l'importo a base d'asta pari a €. 62.500,00 inferiore a €. 150.000,00 e per le motivazioni in premessa citate, demandando allo stesso l'individuazione degli operatori economici tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza “Schio Val Leogra” avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16;
 - b) i dovuti impegni di spesa relativi all'opera pubblica complementare in argomento pari a complessivi €. 80.000,00 disponibili al capitolo 22400 “Sviluppo software Manutenzione evolutiva” del bilancio 2021;
 - c) l'incarico di Direzione Lavori e Sicurezza cantieri da espletare tramite incarico interno all'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi;
 - d) la partecipazione al bando ministeriale di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 09 ottobre 2021 che assegna contributi per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana tramite la Prefettura UTG di Vicenza indicando una compartecipazione economica dell'Ente nella spesa totale di €. 80.000,00 pari a €. 24.000,00 (30%);
- è stato dato atto per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E61B21005950004 e che sarà richiesto il codice identificativo gara CIG da inserire nella determina a contrarre;

- con Determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 445 del 14/12/2021:

- si autorizzava il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, previa consultazione con due operatori economici, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori dell'opera pubblica denominata “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA A ZANE' (VI)”, per un importo complessivo di €. 62.500,00 di cui €. 61.500,00 per lavori ed €. 1.000,00 per oneri della sicurezza;
- si invitava alla consultazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, due operatori economici, a norma dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, individuati tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza “Schio Val Leogra” avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo,

determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/16;

- si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA A ZANÈ (VI)";
 - b) l'oggetto del contratto sono i lavori dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA A ZANÈ (VI)";
 - c) clausole essenziali sono - i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - d) la forma del contratto: scrittura privata;
 - e) la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/20, previa consultazione con due operatori economici, per le considerazioni in premessa richiamate;
 - f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di consultazione.
- si impegnava la spesa dell'opera pubblica, pari a €. 80.000,00 al capitolo 22400 "Sviluppo software Manutenzione evolutiva" del bilancio 2021;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione della consultazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/16, sulla base del progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 06/12/2021;
- si dava atto che all'intervento è stato assegnato il codice CIG 9018153F44 ed il codice CUP E61B21005950004;
- si dava atto che l'elenco degli invitati alla procedura di consultazione verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della stessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- si nominava come Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 24 del 01/02/2022 si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione per i lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA A ZANÈ (VI)" la ditta SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR) e si aggiudicavano, pertanto, direttamente ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.L.vo 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/20, i relativi lavori alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 48.541,95 + IVA 10% + €. 1.000,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 49.541,95 + IVA 10% = €. 54.496,15 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 21,070%, giusta offerta agli atti e si sub impegnava e si imputava, a favore della ditta SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR), la somma presunta contrattuale di €. 54.496,15 IVA 10% cps. al capitolo 22400 (sub imp. 503_1/21) del bilancio 2022, con il medesimo provvedimento si approvava la perizia di assestamento del quadro economico dell'opera pubblica in argomento assestando detto quadro economico alla risultanza della gara di aggiudicazione dei relativi lavori, dando atto che l'importo di spesa pari a €. 80.000,00 non subiva modifiche, e come di seguito:

quadro economico approvato:

A - Lavori progettuali:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 61.500,00
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 1.000,00</u>
	€. 62.500,00

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 6.250,00
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 1.250,00
3 – fondo per accordi bonari	€. 300,00
4 – pubblicità/contributo ANAC	€. 30,00
5 – canone anno 2022 manutenzione (IVA cps.)	€. 8.967,00
6 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 703,00

Totale somme in Amministrazione €. 17.500,00

TOTALE COMPLESSIVO €. 80.000,00

quadro economico assestato alle risultanze di gara:

A - Lavori:

- Lavori contrattuali	€. 48.541,95
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 1.000,00</u>
	€. 49.541,95

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 4.954,19
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 1.250,00
3 – fondo per accordi bonari	€. 300,00
4 – pubblicità/contributo ANAC	€. 30,00
5 – canone anno 2022 manutenzione (IVA cps.)	€. 8.967,00
6 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 14.956,86

Totale somme in Amministrazione €. 30.458,05

TOTALE COMPLESSIVO €. 80.000,00

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 55 del 23/02/2022 si assumeva l'impegno di spesa a favore di ANAC del previsto contributo di gara pari a €. 30,00 al capitolo 22400 "Sviluppo software Manutenzione evolutiva" del bilancio 2021 tramite sub-impegno all'impegno 503/2021 (sub-imp. 503_2/'22);

- il contratto d'appalto in scrittura privata è stato sottoscritto al n. 315 di Rep. del 10/03/2022;

- con decreto del Ministro dell'Interno dell'08/04/2022 (allegato) è stata approvata la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni interessati, di cui alla procedura per

l'anno 2021, per la presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti statali per l'anno 2021 inerenti la realizzazione di impianti di videosorveglianza; la graduatoria è composta da 2078 domande e prevede l'esaurimento dei fondi statali stanziati pari a 27 milioni di euro alla domanda n. 416 (comune di Salerno con 39,39 punti) mentre il Comune di Zanè è posizionato al n. 887 con 35,50 punti, pertanto l'opera pubblica in oggetto sarà realizzata, come previsto dal bilancio 2021, per €. 80.000,00 al capitolo 22400 "Sviluppo software Manutenzione evolutiva" con fondi propri;

- i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 05/05/2022 con previsione di conclusione per il 04/07/2022 a seguito delle dovute sospensioni e riprese, gli stessi dovevano concludersi entro il 15/11/2022;

- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati Stati Avanzamento Lavori;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 155 del 24/05/2022 si assumeva l'impegno di spesa a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) per gli interventi stradali lungo via De Gasperi e via Kennedy finalizzati alla ricerca delle tubazioni della pubblica illuminazione, in alcuni punti interrotte, e sistemazione di collegamenti tra cavidotto e pozzetti per ottimizzare i conseguenti interventi di posa del cavo ottico per il sistema di videosorveglianza comunale per una spesa complessiva di €. 2.300,00 + IVA 10% (€. 2.530,00 IVA 10% cps.) con sub-impegno all'impegno 503/'21 del capitolo 22400 del Bilancio 2022 (sub-imp. 503_3/'22) assestando il quadro economico dell'opera come segue:

A - Lavori:

- Lavori contrattuali	€. 48.541,95
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. <u>1.000,00</u>
	€. 49.541,95

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 4.954,19
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 1.250,00
3 – fondo per accordi bonari	€. 300,00
4 – pubblicità/contributo ANAC	€. 30,00
5 – canone anno 2022 manutenzione (IVA cps.)	€. 8.967,00
6 – lavori stradali ricerca tubazioni (IVA cps.)	€. 2.530,00
7 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 12.426,86

Totale somme in Amministrazione €. 30.458,05

TOTALE COMPLESSIVO €. 80.000,00

- con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 27/07/2022 si approvava la 1° perizia di variante in corso d'opera e suppletiva relativa all'opera pubblica "realizzazione impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana", ai sensi 106 c. 1 lett. c) e c. 7 del D.lgs. 50/2016, così come presentata dal DD.LL. Cavedon Arch. Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi, dando atto che l'importo dei lavori appaltati alla ditta SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR) passa dal contrattuale importo di €. 48.541,95 + IVA 10% + €. 1.000,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 49.541,95 + IVA 10% = €. 54.496,15 IVA 10% cps.) a €. 60.800,57 + IVA 10% + €. 1.000,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 61.800,57 + IVA 10% = €. 67.980,63 IVA 10% cps.) con un aumento netto di €. 12.258,62 pari ad un aumento del 25,25% dell'importo del contratto originario; con il medesimo provvedimento è stato approvato l'atto di sottomissione relativo, che prevede tre nuovi prezzi (da NP01 a NP03) e proroga dei termini contrattuali pari ad aggiuntivi 45 giorni per i nuovi lavori di perizia; dando atto che l'importo complessivo dell'opera pari all'iniziale valore di €. 80.000,00 per effetto della perizia viene portato a

complessivi €. 88.000,00 con un aumento pari a €. 8.000,00 disponibili al capitolo 22400 del bilancio 2022; importo impegnato con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n° 222 del 03/08/2022;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 231 del 17/08/2022 si assumeva impegno di spesa a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) - P.Iva 02295520247, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, per gli interventi stradali lungo via San Giuseppe finalizzati alla ricerca delle tubazioni della pubblica illuminazione, in alcuni punti interrotte, e sistemazione di collegamenti tra cavidotto e pozzetti per ottimizzare i conseguenti interventi di posa del cavo ottico per il sistema di videosorveglianza comunale per una spesa complessiva di €. 5.400,00 + IVA 10% (€. 5.940,00 IVA 10% cps.) con sub-impegno all'impegno 503/'21 del capitolo 22400 del Bilancio 2022 (sub-imp. 503_5/'22) assestando il quadro economico dell'opera come segue:

A – Lavori:

– Lavori contrattuali	€. 60.800,57
– Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 1.000,00
	€. 61.800,57

B – Somme In Amministrazione:

1 – I.V.A. Al 10%	€. 6.180,06
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 1.250,00
3 – fondo per accordi bonari	€. 300,00
4 – pubblicità/contributo ANAC	€. 30,00
5 – canone anno 2022 manutenzione (IVA cps.)	€. 8.967,00
6 – lavori stradali ricerca tubazioni (IVA cps.)	€. 8.470,00
7 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 1.002,37

Totale somme in Amministrazione

€. 26.199,43

TOTALE COMPLESSIVO

€. 88.000,00

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 316 del 25/10/2022 si assumeva impegno di spesa a favore della ditta TES SpA di Veduggio (TV) per l'acquisto di n. 8 cartelli delle dimensioni cadauno di cm. 40x60 in alluminio classe 1, per una spesa pari ad €. 248,00 + IVA 22% (€. 302,56 IVA 22% cps.) al fine di segnalare adeguatamente e secondo la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, le aree comunali oggetto di videosorveglianza, con sub-impegno all'impegno 503/'21 del capitolo 22400 del Bilancio 2022 (sub-imp. 503_6/'22);

- i lavori dell'opera pubblica sono stati conclusi il 14/11/2022 e quindi entro i termini contrattuali;

- la DD.LL. in data 29/11/2022 al n. 13560 di prot. ha presentato la contabilità finale ed certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 29/11/2022, lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 24/11/2022 che attesta la regolarità contributiva della ditta appaltatrice nei confronti dell'INPS e INAIL in quanto la ditta non è iscritta a Cassa Edile;

- verificato che in luogo dell'avviso ad opponendum previsto dall'art. 218 del DPR 207/'10 il DD.LL. ha dichiarato che per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento;

- considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell'opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all'approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per l'importo di €. 61.800,57 che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR) pari a €. 61.800,57 + IVA 10% (€. 67.980,63 ogni onere compreso);
- in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei lavori, il quadro economico di spesa approvato viene assestato come segue:

Quadro approvato

A - Lavori:

- Lavori contrattuali	€. 60.800,57
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 1.000,00</u>
	€. 61.800,57

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 6.180,06
2 - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 1.250,00
3 - fondo per accordi bonari	€. 300,00
4 - pubblicità/contributo ANAC	€. 30,00
5 - canone anno 2022 manutenzione (IVA cps.)	€. 8.967,00
6 - lavori stradali ricerca tubazioni (IVA cps.)	€. 8.470,00
7 - Imprevisti (IVA cps.)	€. 1.002,37

Totale somme in Amministrazione	<u>€. 26.199,43</u>
---------------------------------	---------------------

TOTALE COMPLESSIVO	€. 88.000,00
--------------------	--------------

Quadro assestato finale

A - Lavori:

- Lavori eseguiti	€. 60.800,57
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 1.000,00</u>
	€. 61.800,57

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 6.180,06
2 - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 1.250,00
3 - fondo per accordi bonari	€. 0,00
4 - pubblicità/contributo ANAC	€. 30,00
5 - canone anno 2022 manutenzione (IVA cps.)	€. 8.967,00
6 - lavori stradali ricerca tubazioni (IVA cps.)	€. 8.470,00
7- acquisto segnaletica verticale (IVA cps.)	€. 302,56
8 - risparmi (IVA cps.)	€. 999,81

Totale somme in Amministrazione €. 26.199,43

TOTALE COMPLESSIVO €. 88.000,00

segnalando che nelle somme in amministrazione rimangono €. 999,81 (IVA cps.) per i quali si richiedono eventuali indirizzi sull'utilizzo;

- si ricorda che per l'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 9018153F44 ed il codice CUP E61B21005950004;

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "realizzazione impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana", così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 61.800,57 che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR) pari a €. 61.800,57 + IVA 10% (€. 67.980,63 ogni onere compreso); si richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori."

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica/Tributi, di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA", così come presentata dalla DD.LL., per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 60.800,57 + IVA 10% + €. 1.000,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 61.800,57 + IVA 10% = €. 67.980,63 IVA 10% cps.), che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR);
- 2) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- 3) di dare atto che:
 - a) con determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 445 del 14/12/2021 si è già impegnata la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 80.000,00, al capitolo 22400 "Sviluppo software Manutenzione evolutiva" del bilancio 2021 (impegno 503/'21);
 - b) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 24 del 01/02/2022 si sub impegnava e imputava a favore della ditta SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR), la somma contrattuale presunta di €. 54.496,15 IVA 10% cps., al capitolo 22400 "Sviluppo software Manutenzione evolutiva" del bilancio 2022 (sub-imp. 503_1/'22);
 - c) con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 55 del 23/02/2022 si sub impegnava l'impegno di spesa a favore di ANAC del previsto contributo di gara pari a €. 30,00 al capitolo 22400 "Sviluppo software Manutenzione evolutiva" del bilancio 2022 (sub-imp. 503_2/'22);
 - d) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 155 del 24/05/2022 si sub impegnava e imputava a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI), per gli interventi stradali lungo via De Gasperi e via Kennedy finalizzati alla ricerca delle tubazioni della pubblica illuminazione, in alcuni punti interrotte, e sistemazione di collegamenti tra cavidotto e pozzetti per ottimizzare i conseguenti interventi di posa del cavo ottico per il sistema di videosorveglianza comunale la somma di €. 2.300,00 + IVA 10% (€. 2.530,00 IVA 10% cps.) con sub-impegno all'impegno 503/'21 del capitolo 22400 del Bilancio 2022 (sub-imp. 503_3/'22);
 - e) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 222 del 03/08/2022 si è impegnata la

spesa suppletiva dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 8.000,00, al capitolo 22400 "Sviluppo software Manutenzione evolutiva" del bilancio 2022 (impegno 341/'22) e si disponeva il sub impegno e l'imputazione, in virtù della approvata 1° perizia di di variante in corso d'opera e suppletiva relativa all'opera pubblica "realizzazione impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana", a favore della ditta SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR) per la somma di €. 12.258,62 + Iva 10% (€. 13.484,48 Iva 10% cps.) quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta citata con sub-impegno all'impegno 503/'21 del capitolo 22400 del Bilancio 2022 (sub-imp. 503_4/'22);

- f) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 231 del 17/08/2022 si sub impegnava e imputava a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) per gli interventi stradali lungo via San Giuseppe finalizzati alla ricerca delle tubazioni della pubblica illuminazione, in alcuni punti interrotte, e sistemazione di collegamenti tra cavidotto e pozzetti per ottimizzare i conseguenti interventi di posa del cavo ottico per il sistema di videosorveglianza comunale per una spesa complessiva di €. 5.400,00 + IVA 10% (€. 5.940,00 IVA 10% cps.) con sub-impegno all'impegno 503/'21 del capitolo 22400 del Bilancio 2022 (sub-imp. 503_5/'22);
 - g) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 316 del 25/10/2022 si assumeva impegno di spesa a favore della ditta TES SpA di Veduggio (TV) per l'acquisto di n. 8 cartelli delle dimensioni cadauno di cm. 40x60 in alluminio classe 1, per una spesa pari ad €. 248,00 + IVA 22% (€. 302,56 IVA 22% cps.) al fine di segnalare adeguatamente e secondo la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, le aree comunali oggetto di videosorveglianza, con sub-impegno all'impegno 503/'21 del capitolo 22400 del Bilancio 2022 (sub-imp. 503_6/'22);
 - h) il quadro economico dell'opera viene aggiornato ed assestato alle risultanze di stato finale come indicato in premessa;
 - i) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 9018153F44 ed il codice CUP E61B21005950004;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per poter procedere con i relativi pagamenti.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 125 - 2022 DEL 24-11-2022

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA”- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 29-11-2022	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 29-11-2022	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 30-11-2022
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Segretario Comunale GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
BERTI ROBERTO

Il Segretario Comunale
GRAZIANI RENATO

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)