



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 4 / 2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **Venti** del mese di **Gennaio** dell'anno **Duemilaventuno** nella solita sala delle adunanze, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			ZAVAGNIN ADALBERTO	X		
POZZER GIUSEPPE	X			VEZZARO MONICA	X		
CAROLLO SILVIA	X						

Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. **GRAZIANI RENATO**.

Il Sindaco **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

OPERA PUBBLICA "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA "DI THIENE" NEI PRESSI DI VIA C. BATTISTI"- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.

LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“ In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:

- il bilancio 2020 prevedeva al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” lo stanziamento pari a €. 25.000,00 per l'esecuzione dell'opera pubblica inerente la manutenzione straordinaria del ponte in legno sulla roggia “Di Thiene” nei pressi di via C. Battisti lungo la pista ciclabile comunale, tale opera essendo di importo inferiore a €. 100.000 non era inserita nel programma triennale dei lavori pubblici;

- tale intervento si poneva in condizioni di urgenza per scongiurare ipotesi di cedimento strutturale delle travi in legno lamellare che sostengono il ponte a causa della vestustà delle stesse per cause legate agli eventi atmosferici cui sono esposte sin dall'installazione nei secondi anni '90;

- l'intervento prevedeva la sostituzione degli attuali materiali in legno costituenti il ponte con elementi in acciaio in modo da garantire nel tempo elevata garanzia statica oltre a minimi interventi manutentivi rilevati nelle recenti esecuzioni del nuovo ponte ciclo-pedonale sulla roggia “Di Thiene” nel Piano di Lottizzazione di iniziativa pubblica denominato “Santa Rosa 2” e nel ponte ciclo-pedonale sulla roggia “Di Thiene” nei pressi di via Ferrarin;

- con Determinazione U.T.C. n. 168 del 20/05/2020 si incaricava l'Ing. Campagnolo Livio, con studio a Breganze (VI), dell'attività professionale tecnica per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori e certificato regolare esecuzione, pratica di richiesta nulla-osta presso il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per la presenza della roggia “Di Thiene” dell'opera pubblica in argomento, per una spesa di €. 4.010,00 + 4% + IVA 22% (€. 5.087,89 oneri compresi) al cap. 24950 del bilancio 2020, giusta offerta agli atti;

- in data 25/08/2020 è stato sottoscritto il contratto di concessione Idraulica, pratica n. 153/2020, da parte dell'Ente e del competente Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con sede a San Bonifacio (VR) per i lavori in argomento;

- con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 16/09/2020 si approvava:

- il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia “Di Thiene” nei pressi di via C. Battisti”, per un importo complessivo di €. 25.000,00, di cui €. 16.500,00 per lavori, €. 600,00 per oneri della sicurezza ed €. 7.900,00 per somme in amministrazione ;
- si esprimeva indirizzo al Responsabile di Servizio competente per l'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa eventuale valutazione di più preventivi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) essendo l'importo a base d'asta pari a 16.500,00 inferiore a €. 40.000,00, demandando allo stesso la consultazione evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell'esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute al Comune nel 2020 integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione in modo da garantire una adeguata

concorrenza; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto essendo un contratto da stipulare a corpo;

- si dava atto che l'opera era di importo inferiore a €. 100.000,00 e non era inserita nel programma annuale lavori pubblici 2020 e risultava finanziata per l'intera spesa pari a €. 25.000,00 al capitolo 26410 "ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene" nel bilancio 2020;
- si dava atto che non era prevista contribuzione a favore dell'ANAC;
- si dava atto che per i lavori in oggetto era già stato assegnato il codice unico progetto CUP E67H20001340004 e che sarebbe stato richiesto il codice identificativo gara CIG da inserire nella determina a contrarre;

- il quadro economico dell'opera pubblica in oggetto era così composto:

A - Lavori progettuali:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 16.500,00
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 600,00</u>
	€. 17.100,00

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 1.710,00
2 – spese tecniche	€. 4.010,00
3 – oneri per il collaudo statico	€. 550,00
4 – oneri previdenziali (4%)	€. 182,40
5 – IVA 22% su spese tecniche e collaudo	€. 1.043,33
6 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16	€. 273,60
7 – pubblicità	€. 30,00
8 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 100,67

Totale somme in Amministrazione	€. 7.900,00
	=====
TOTALE COMPLESSIVO	€. 25.000,00

- con determinazione U.T.C. n. 347 dell' 08/10/2020:

- si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA "DI THIENE" NEI PRESSI DI VIA C. BATTISTI" la ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchino Precalcino (VI), direttamente ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 15.625,50 + IVA 10% + €. 600,00 + IVA 10% per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 16.225,50 + IVA 10% = €. 17.848,05 IVA 10% cps.), corrispondente ad un ribasso di consultazione offerto del 5,30% rispetto alla ulteriore ditta concorrente;

- si impegnava la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 25.000,00, al capitolo 26410 "ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene" del bilancio 2020 (imp. 423/'20) ed il quadro economico dell'opera veniva aggiornato ed assestato alle risultanze di gara come indicato in premessa;
- si sub-impegnava ed imputava, quale aggiudicazione dei lavori, a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI), la somma presunta di €. 17.848,05 IVA 10% cps. al capitolo 26410 "ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene" del bilancio 2020 (sub-imp. 423_01/'20);
- di dava atto che all'opera pubblica era stato assegnato il codice CIG Z122E9CF9C ed il codice CUP E67H20001340004;

- con determinazione U.T.C. n. 377 del 27/10/2020 si sub-impegnava e si sub-imputava, in conseguenza dell'azzeramento dell'impegno di spesa al cap. 24950 (Imp. 288/'20) del bilancio 2020, a favore dell'Ing. Campagnolo Livio, con studio in Breganze, l'importo di €. 4.010,00 + 4% + Iva 22% (€. 5.087,89 oneri cps.), per la redazione della progettazione ed esecuzione, DD.LL., contabilità e CRE, pratica di nulla-osta presso il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta dell'opera pubblica "manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia "Di Thiene" nei pressi di via Cesare Battisti", giusto incarico affidato con determinazione del Responsabile Area Tecnico/Tributi n. 168 del 20/05/2020, quale sub-impegno al capitolo 26410 "ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene" del bilancio 2020 (sub-imp. 423_02/'20);

- i lavori assegnati sono stati consegnati il 09/12/2020 con previsione di conclusione per il 06/02/2021;

- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati Stati Avanzamento Lavori o anticipazioni;

- i lavori dell'opera pubblica sono stati conclusi il 14/12/2020 e quindi entro i termini contrattuali;

- con determinazione U.T.C. n. 460 del 14/12/2020 si affidava all'Ing. Zuccolo Stefano con studio in Thiene (VI) la redazione del collaudo statico del ponticello ciclo-pedonale di attraversamento della roggia "Di Thiene" nei pressi di via C. Battisti, tramite affidamento diretto previsto dall'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lg.vo 50/'16, per una spesa di €. 487,00 + 4% + IVA 22% (€. 617,91, 4% e IVA 22% cps.) quale sub-impegno al capitolo 26410 "ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene" del bilancio 2020 (sub-imp. 423_03/'20);

- con determinazione U.T.C. n. 3 del 07/01/2020 si è preso atto del collaudo statico del ponticello ciclo-pedonale in acciaio di attraversamento della Roggia "Di Thiene" nei pressi di via C. Battisti, datato 29/12/2020, consegnato al n. 14104 di prot. del 29/12/2020, redatto dall'Ing. Zuccolo Stefano con studio in Thiene (VI), tecnico incaricato;

- la DD.LL. in data 14/01/2021 al n. 505 di prot. ha presentato la contabilità finale ed certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 14/01/2021, lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve con firma digitale;

- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 15/01/2021 che attesta la regolarità contributiva della ditta appaltatrice nei confronti dell'INPS e INAIL in quanto la ditta non è iscritta a Cassa Edile;

- verificato che in luogo dell'avviso ad opponendum previsto dall'art. 218 del DPR 207/'10 il DD.LL. ha dichiarato che per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento

- considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell'opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all'approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per l'importo di €. 16.225,50 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza, €. 17.848,05 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI);

- in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei lavori, il quadro economico di spesa approvato viene assestato come segue:

Quadro approvato

A - Lavori contrattuali:

- Lavori	€.	15.625,50
- Oneri della sicurezza		
non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>600,00</u>
	€.	16.225,50

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€.	1.622,55
2 - spese tecniche	€.	4.010,00
3 - oneri per il collaudo statico	€.	550,00
4 - oneri previdenziali (4%)	€.	182,40
5 - IVA 22% su spese tecniche e collaudo	€.	1.043,33
6 - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€.	273,60
7 - pubblicità	€.	30,00
8 - Imprevisti (IVA cps.)	€.	1.062,62

Totale somme in Amministrazione €.

8.774,50

=====

TOTALE COMPLESSIVO €.

25.000,00

Quadro assestato finale

A - Lavori eseguiti:

- Lavori	€.	15.625,50
- Oneri della sicurezza		
non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>600,00</u>
	€.	16.225,50
 B - Somme In Amministrazione:		
1 - I.V.A. Al 10%	€.	1.622,55
2 – spese tecniche	€.	4.010,00
3 – oneri per il collaudo statico	€.	487,00
4 – oneri previdenziali (4%)	€.	179,88
5 – IVA 22% su spese tecniche e collaudo	€.	1.028,91
6 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€.	273,60
7 – pubblicità	€.	0,00
5 – Risparmi (IVA cps.)	€.	4.534,70

Totale somme in Amministrazione	€.	12.136,64
		=====
 TOTALE COMPLESSIVO	€.	25.000,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia "Di Thiene" nei pressi di via C. Battisti, così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 16.225,50 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza, €. 17.848,05 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI); si richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori."

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia “Di Thiene” nei pressi di via C. Battisti, così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 16.225,50 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza, €. 17.848,05 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI);
- 2) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- 4) di dare atto che:
 - a) con determina del Comune di Zanè n. 347 dell’ 08/10/2020 si è già impegnata la spesa dell’opera pubblica in oggetto, pari a €. 25.000,00, al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2020 (imp. 423/’20, e con il medesimo provvedimento si impegnava ed imputava, quale aggiudicazione dei lavori, a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI), la somma presunta di €. 17.848,05 IVA 10% cps. al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2020 (sub-imp. 423_01/’20);
 - c) all’intervento dell’opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG Z122E9CF9C ed il codice CUP E67H20001340004;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per poter procedere con i relativi pagamenti.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 4 - 2021 DEL 18-01-2021

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA “DI THIENE” NEI PRESSI DI VIA C. BATTISTI”- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 19-01-2021	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 20-01-2021	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 20-01-2021
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Segretario Comunale GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
BERTI ROBERTO

Il Segretario Comunale
GRAZIANI RENATO

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)