



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 88 / 2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **Otto** del mese di **Settembre** dell'anno **Duemilaventuno** nella solita sala delle adunanze, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			ZAVAGNIN ADALBERTO			X
POZZER GIUSEPPE	X			VEZZARO MONICA	X		
CAROLLO SILVIA	X						

Presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale dott. **GRAZIANI RENATO**.

Il Sindaco **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

OPERA PUBBLICA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA "DI THIENE" NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° "L. MILANI"- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.

LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 100 del 29/03/2021 si incaricava l'Ing. Campagnolo Livio, con studio a Breganze (VI), dell'attività professionale tecnica per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori e certificato regolare esecuzione, pratica di richiesta nulla-osta presso il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per la presenza della roggia “Di Thiene” dell'opera pubblica in argomento, per una spesa di €. 3.500,00 + 4% + IVA 22% (€. 4.440,80 oneri compresi), giusta offerta agli atti, impegno previsto al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2021 (imp. 210/'21);
- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 130 del 22/04/2021 si impegnava ed imputava la somma di €. 100,00, alla quale si aggiungono €. 1,50 per spese di bollettino c.c. postale per un totale di €. 101,50, a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, quale oneri di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione per i lavori di “manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia “Di Thiene” nei pressi della Scuola Secondaria di 1° grado “L. Milani”, , impegno previsto al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2021 (imp. 235/'21);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 16/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia “Di Thiene” nei pressi della scuola secondaria di 1° “L. Milani”, per un importo complessivo di €. 23.000,00, di cui €. 15.000,00 per lavori, €. 600,00 per oneri della sicurezza ed €. 7.400,00 per somme in amministrazione, dando idonei indirizzi per quanto attiene alla procedura di affidamento lavori;
- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 229 del 05/07/2021:
 - si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione per l'assegnazione dei lavori dell'opera pubblica in argomento la ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) - P.Iva 00233010248 – e si aggiudicavano, pertanto, direttamente ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, detti lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA “DI THIENE” NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI”, alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 14.550,00 + IVA 10% + €. 600,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 15.150,00 + IVA 10% = €.16.665,00 IVA 10% cps.), corrispondente ad un ribasso di consultazione offerto del 3,00%, giusta offerta agli atti;
 - si sub impegnava e imputava, a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) la somma presunta di €. 16.665,00 IVA 10% cps., al capitolo 26410 del bilancio 2021 (ora sub imp.314_1/'21);

- si dava atto di pubblicare il provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- si dava atto che all’opera pubblica in argomento è stato assegnato il codice CIG ZEF3259B6D ed il codice CUP E67H21002430004;

- la determina di aggiudicazione sopraccitata ha valore di contratto dato l’importo inferiore a €. 40.000,00 ai sensi dell’art. 32 c.14 del D.L.vo 50/2016;

- i lavori sono stati consegnati il 26/08/2021 con previsione di conclusione per il 24/11/2021;

- alla ditta appaltatrice non sono sinora stati erogati pagamenti;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 274 del 24/08/2021 si è affidato all’Ing. Zuccolo Stefano con studio in Thiene (VI), la redazione del collaudo statico del ponticello ciclo-pedonale in argomento, tramite affidamento diretto previsto dall’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lg.vo 50/16, per una spesa di €. 487,00 + 4% + IVA 22% (€. 617,91, 4% e IVA 22% cps.) con sub impegno al capitolo 26410 del bilancio 2021 (ora sub imp.314_2/21);

- con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 01/09/2021 è stata approvata la prima perizia di variante per l’opera pubblica in oggetto, così come presentata dal DD.LL. Campagnolo Ing. Livio con studio in Breganze (VI), dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) passa dal contrattuale importo di €. 14.550,00 + €. 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 15.150,00) a €. 15.222,28 + €. 600,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 15.850,00) con un aumento netto di €. 700,00 pari ad un aumento del 4,62% circa dell’importo del contratto originario

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 286 del 06/09/2021 si sono sub-impegnate le maggiori somme a favore della ditta appaltatrice FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) per effetto dell’approvazione della prima perizia di variante sopraccitata pari a €. 770,00 IVA 10% cps. al capitolo 26410 del bilancio 2021;

- il professionista incaricato, a seguito di idonei sopralluoghi, ha consegnato il collaudo statico favorevole, datato 03/09/2021, al n. 9003 di prot. del 03/09/2021;

- i lavori dell’opera pubblica sono stati conclusi il 06/09/2021 e quindi entro i termini contrattuali;

- la DD.LL. in data 08/09/2021 al n. 9121 di prot. ha presentato la contabilità finale ed certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 06/09/2021, lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve con firma digitale;

- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 28/06/2021 che attesta la regolarità contributiva della ditta appaltatrice nei confronti dell’INPS e INAIL in quanto la ditta non è iscritta a Cassa Edile;

- verificato che in luogo dell'avviso ad opponendum previsto dall'art. 218 del DPR 207/'10 il DD.LL. ha dichiarato che per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento

- considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell'opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all'approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per l'importo di €. 15.850,00 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza, €. 17.435,00 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI);

- in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei lavori, il quadro economico di spesa approvato viene assestato come segue:

Quadro approvato

A - Lavori contrattuali	€. 15.222,28
- Oneri della sicurezza	
non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 627,72</u>
	€. 15.850,00
B - Somme In Amministrazione:	
1 - I.V.A. al 10%	€. 1.585,00
2 - spese tecniche	€. 3.500,00
3 - oneri per il collaudo statico (4% cps.)	€. 506,48
4 - oneri previdenziali (4%)	€. 140,00
5 - IVA 22% su spese tecniche e collaudo	€. 912,23
6 - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 312,00
7 - oneri istruttoria Consorzio APV	€. 101,50
8 - Imprevisti (IVA cps.)	€. 92,79

Totale somme in Amministrazione	€. 7.150,00
	=====
TOTALE COMPLESSIVO	€. 23.000,00

Quadro assestato finale

A - Lavori eseguiti:	
- Lavori contrattuali	€. 15.222,28
- Oneri della sicurezza	

non soggetti a ribasso d'asta	€. <u>627,72</u>
	€. 15.850,00
B - Somme In Amministrazione:	
1 - I.V.A. al 10%	€. 1.585,00
2 – spese tecniche	€. 3.500,00
3 – oneri per il collaudo statico (4% cps.)	€. 506,48
4 – oneri previdenziali (4%)	€. 140,00
5 – IVA 22% su spese tecniche e collaudo	€. 912,23
6 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 312,00
7 – oneri istruttoria Consorzio APV	€. 101,50
8 – risparmi (IVA cps.)	€. 92,79

Totale somme in Amministrazione	€. 7.150,00
	=====
TOTALE COMPLESSIVO	€. 23.000,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia “Di Thiene” nei pressi della scuola secondaria di 1° “L. Milani”, così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 15.850,00 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza, €. 17.435,00 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI); si richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori.”

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica/Tributi, di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione

dei lavori di manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia “Di Thiene” nei pressi della scuola secondaria di 1° “L. Milani”, così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 15.850,00 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza, €. 17.435,00 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI);

- 2) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- 4) di dare atto che:
 - a) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 229 del 05/07/2021:
 - si impegnava la spesa dell’opera pubblica in oggetto, pari ai residui €. 18.457,70, al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2021;
 - si sub impegnava e imputava a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI), la somma contrattuale presunta di €. 16.665,00 IVA 10% cps., al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” (ora sub imp. 314_1/’21) del bilancio 2021 ;
 - b) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 286 del 06/09/2021 si disponeva il sub impegno e l’imputazione, in virtù della 1° perizia di variante relativa all’opera pubblica in argomento approvata con delibera di Giunta Comunale n. 85 dell’ 01/09/2021 a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) per la somma di €. 700,00 + IVA 10% (€. 770,00 IVA 10% cps.) quale aumento dell’importo dei lavori appaltati alla ditta citata al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2021;
 - c) il quadro economico dell’opera viene aggiornato ed assestato alle risultanze di perizia come indicato in premessa;
 - d) all’opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG ZEF3259B6D ed il codice CUP E67H21002430004;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per poter procedere con i relativi pagamenti.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 89 - 2021 DEL 08-09-2021

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA “DI THIENE” NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI”- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 08-09-2021	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 08-09-2021	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 08-09-2021
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Segretario Comunale GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
BERTI ROBERTO

Il Segretario Comunale
GRAZIANI RENATO

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)