



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 85 / 2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **Uno** del mese di **Settembre** dell'anno **Duemilaventuno** nella solita sala delle adunanze, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			ZAVAGNIN ADALBERTO	X		
POZZER GIUSEPPE	X			VEZZARO MONICA	X		
CAROLLO SILVIA	X						

Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. **GRAZIANI RENATO**.

Il Sindaco **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

OPERA PUBBLICA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA "DI THIENE" NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 "L. MILANI". APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE.

LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“ In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 100 del 29/03/2021 si incaricava l'Ing. Campagnolo Livio, con studio a Breganze (VI), dell'attività professionale tecnica per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori e certificato regolare esecuzione, pratica di richiesta nulla-osta presso il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per la presenza della roggia “Di Thiene” dell'opera pubblica in argomento, per una spesa di €. 3.500,00 + 4% + IVA 22% (€. 4.440,80 oneri compresi), giusta offerta agli atti, impegno previsto al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2021 (imp. 210/'21);

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 130 del 22/04/2021 si impegnavo ed di imputava la somma di €. 100,00, alla quale si aggiungono €. 1,50 per spese di bollettino c.c. postale per un totale di €. 101,50, a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, quale oneri di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione per i lavori di “manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia “Di Thiene” nei pressi della Scuola Secondaria di 1° grado “L. Milani”, , impegno previsto al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2021 (imp. 235/'21);

- con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 16/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia “Di Thiene” nei pressi della scuola secondaria di 1° “L. Milani”, per un importo complessivo di €. 23.000,00, di cui €. 15.000,00 per lavori, €. 600,00 per oneri della sicurezza ed €. 7.400,00 per somme in amministrazione, dando idonei indirizzi per quanto attiene alla procedura di affidamento lavori;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 229 del 05/07/2021:
 - si nominava aggiudicatario definitiva della consultazione per l'assegnazione dei lavori dell'opera pubblica in argomento la ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) - P.Iva 00233010248 – e si aggiudicavano, pertanto, direttamente ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, detti lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA “DI THIENE” NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI”, alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 14.550,00 + IVA 10% + €. 600,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 15.150,00 + IVA 10% = €.16.665,00 IVA 10% cps.), corrispondente ad un ribasso di consultazione offerto del 3,00%, giusta offerta agli atti;
 - si sub impegnavo e imputava, a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) la somma presunta di €. 16.665,00 IVA 10% cps., al capitolo 26410 del bilancio 2021 (ora sub imp.314_1/'21);
 - si dava atto di pubblicare il provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi

del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

- si dava atto che all' opera pubblica in argomento è stato assegnato il codice CIG ZEF3259B6D ed il codice CUP E67H21002430004;

- la determina di aggiudicazione sopracitata ha valore di contratto dato l'importo inferiore a €. 40.000,00 ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.L.vo 50/2016;

- i lavori sono stati consegnati il 26/08/2021 con previsione di conclusione per il 24/11/2021;

- alla ditta appaltatrice non sono sinora stati erogati pagamenti;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 274 del 24/08/2021 si è affidato all'Ing. Zuccolo Stefano con studio in Thiene (VI), la redazione del collaudo statico del ponticello ciclo-pedonale in argomento, tramite affidamento diretto previsto dall'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lg.vo 50/'16, per una spesa di €. 487,00 + 4% + IVA 22% (€. 617,91, 4% e IVA 22% cps.) con sub impegno al capitolo 26410 del bilancio 2021 (ora sub imp.314_2/'21);

- la DD.LL. ha fatto presente che in fase di lavoro e solamente dopo la demolizione del manufatto in legno esistente, è apparsa la necessità di consolidare, con dei getti complementari in calcestruzzo, il piano di ancoraggio del nuovo ponte in acciaio;

- allo scopo il DD.LL. Campagnolo Ing. Livio con studio in Breganze (VI) ha consegnato, in data 31/08/2021, protocollata al n. 8855 del 31/08/2021, la perizia di variante n. 1 redatta ai sensi art. 106 c. 2 così composta:

- relazione tecnica e nuovo quadro economico;
- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- computo metrico;
- preventivo di spesa;
- quadro parallelo di spesa;

- l'ultimo quadro economico approvato e qui di seguito riportato:

A - Lavori progettuali:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 15.000,00
- Oneri della sicurezza	
non soggetti a ribasso d'asta	€. <u>600,00</u>
	€. 15.600,00

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. al 10%	€. 1.560,00
2 – spese tecniche	€. 3.500,00

3 – oneri per il collaudo statico (4% cps.)	€.	550,00
4 – oneri previdenziali (4%)	€.	140,00
5 – IVA 22% su spese tecniche e collaudo	€.	921,80
6 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€.	312,00
7 – pubblicità	€.	0,00
8 – Imprevisti (IVA cps.)	€.	416,20

Totale somme in Amministrazione	€.	7.400,00
		=====
TOTALE COMPLESSIVO	€.	23.000,00

viene da prima assestato alla risultanze di gara:

A - Lavori contrattuali	€.	14.550,00
- Oneri della sicurezza		
non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>600,00</u>
	€.	15.150,00
 B - Somme In Amministrazione:		
1 - I.V.A. al 10%	€.	1.515,00
2 – spese tecniche	€.	3.500,00
3 – oneri per il collaudo statico (4% cps.)	€.	550,00
4 – oneri previdenziali (4%)	€.	140,00
5 – IVA 22% su spese tecniche e collaudo	€.	921,80
6 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€.	312,00
7 – pubblicità	€.	0,00
8 – Imprevisti (IVA cps.)	€.	911,20

Totale somme in Amministrazione	€.	7.850,00
		=====
TOTALE COMPLESSIVO	€.	23.000,00

ed infine così redistribuito con la 1° perizia di variante in corso d'opera e suppletiva ed anche in base all'incarico di collaudo statico assegnato e agli oneri di istruttoria corrisposti al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta:

A - Lavori contrattuali	€.	15.222,28
- Oneri della sicurezza		
non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>600,00</u>
	€.	15.850,00
B - Somme In Amministrazione:		
1 - I.V.A. al 10%	€.	1.585,00
2 – spese tecniche	€.	3.500,00
3 – oneri per il collaudo statico (4% cps.)	€.	506,48
4 – oneri previdenziali (4%)	€.	140,00
5 – IVA 22% su spese tecniche e collaudo	€.	912,23
6 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/’16	€.	312,00
7 – oneri istruttoria Consorzio APV	€.	101,50
8 – Imprevisti (IVA cps.)	€.	92,79

Totale somme in Amministrazione	€.	7.150,00
		=====
TOTALE COMPLESSIVO	€.	23.000,00

facendo notare che:

- per i nuovi e maggiori lavori è allegato l’atto di sottomissione che prevede un nuovo prezzo NP01 e non prevede proroga dei termini contrattuali;

- l’importo dei lavori appaltati alla ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) passa dal contrattuale importo di €. 14.550,00 + €. 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 15.150,00) a €. 15.222,28 + €. 600,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 15.850,00) con un aumento netto di €. 700,00 pari ad un aumento del 4,62% circa dell’importo del contratto originario;

- tale perizia è approvata ai sensi dell’art. 106 c. 2 del D.L.vo 50/2016 in quanto i lavori di perizia non alterano la natura complessiva del contratto e l’importo della stessa non supera il 15 per cento del valore del contratto iniziale; l’importo di perizia è stato accettato dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'allegato atto di sottomissione;

- nelle somme in amministrazione rimane a disposizione l’importo di €. 92,79 (IVA compresa);

- l’importo iniziale dell’opera di €. 23.000,00 per effetto della presente perizia non viene modificato.-

- si ricorda che per l'opera pubblica in argomento è stato assegnato il codice CIG ZEF3259B6D ed il codice CUP E67H21002430004;

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della perizia presentata.”

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica/Tributi, di regolarità contabile dell'Area Finanziaria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la 1° perizia di variante relativa all'opera pubblica "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA "DI THIENE" NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° "L. MILANI", ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, così come presentata dal DD.LL. Campagnolo Ing. Livio con studio in Breganze (VI), dando atto che l'importo dei lavori appaltati alla ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) passa dal contrattuale importo di €. 14.550,00 + €. 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 15.150,00) a €. 15.222,28 + €. 600,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 15.850,00) con un aumento netto di €. 700,00 pari ad un aumento del 4,62% circa dell'importo del contratto originario;

2) di approvare l'atto di sottomissione che prevede un nuovo prezzo NP01 e non prevede proroghe dei termini contrattuali; dando atto che l'importo complessivo dell'opera pari all'iniziale valore di €. 23.000,00 per effetto della presente perizia non viene modificato;

3) di disporre, dopo che la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva a norma di legge, che l'atto di sottomissione venga registrato solo in caso d'uso quale atto aggiuntivo del contratto di appalto e di dare indirizzo al Responsabile di servizio per i dovuti impegni di spesa relativi alla perizia;

4) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e all'Albo Pretorio comunale quale pubblicità della variazione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

5) di dare atto che:

a) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 229 del 05/07/2021:

- si impegnava la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari ai residui €. 18.457,70, al capitolo 26410 "ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene" del bilancio 2021;

- si sub impegnava e imputava a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI), la somma contrattuale presunta di €. 16.665,00 IVA 10% cps., al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2021 (ora sub imp. 314_1/'21) del bilancio 2021 ;

b) il quadro economico dell’opera viene aggiornato ed assestato alle risultanze di perizia come indicato in premessa;

c) all’opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG ZEF3259B6D ed il codice CUP E67H21002430004;

6) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per dare con immediatezza corso ai lavori.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 86 - 2021 DEL 31-08-2021

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA “DI THIENE” NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I “L. MILANI”. APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 01-09-2021	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 31-08-2021	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 01-09-2021
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Segretario Comunale GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
BERTI ROBERTO

Il Segretario Comunale
GRAZIANI RENATO

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)