



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 201 / 2023 DEL 01-06-2023

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 206 - 2023 DEL 31-05-2023

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 “CALTRANO” (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 “COSTO” (VIA MANZONI) A ZANE” - MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 30/12/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

CONSIDERATO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 14/12/2022:

- si approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo all’opera pubblica “MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 “CALTRANO” (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 “COSTO” (VIA MANZONI) A ZANE”, per un importo complessivo di €. 93.000,00, di cui €. 45.000,00 per lavori stradali, €. 1.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 47.000,00 per somme in amministrazione ove sono allocati €. 33.000,00, escluso IVA, per l’esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera degli impianti semaforici;
- si è dato atto che l’opera è di importo inferiore a €. 100.000,00 e non è inserita nel programma annuale 2022 e risulta finanziata per l’intera spesa pari a €. 93.000,00 al capitolo al capitolo 23712 “messa in sicurezza di viabilità provinciale con esecuzione di n. 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. 116 “Caltrano” (via Del Costo) e la S.P. 349 “Costo” (via Manzoni)”

nel bilancio 2022;

- si è dato indirizzo al Responsabile di Servizio competente per:

a) l'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di eventuali più preventivi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20 che ha modificato l'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 essendo l'importo a base d'asta pari a €. 46.000,00, per i lavori stradali, ed €. 33.000,00, per i lavori di fornitura e posa in opera degli impianti semaforici, entrambi inferiori a €. 150.000,00 e per le motivazioni in premessa citate, demandando allo stesso l'individuazione degli operatori economici tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16;

b) i dovuti impegni di spesa relativi all'opera pubblica in argomento pari a residui €. 92.935,00 disponibili al capitolo 23712 "messa in sicurezza di viabilità provinciale con esecuzione di n. 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. 116 "Caltrano" (via Del Costo) e la S.P. 349 "Costo" (via Manzoni)" del bilancio 2022;

c) l'incarico di Direzione Lavori e Sicurezza cantieri da espletare tramite incarico interno all'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi;

- si è dato atto che per l'affidamento dei lavori stradali è prevista contribuzione a favore dell'ANAC pari a €. 30,00 spesa inserita nelle somme in amministrazione del quadro economico;
- si è dato atto per i lavori dell'opera generale in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E67H22002750004 e che saranno richiesti i codici identificativi gari CIG che saranno inseriti nella determina a contrarre per i lavori stradali e per la fornitura e posa in opera degli impianti semaforici;

- con Determina del responsabile Area Tecnica/Tributi n. 285 del 29/09/2022 si impegnava la somma di €. 65,00 per spese di istruttoria a favore dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza, quale oneri di istruttoria per il rilascio di Autorizzazione per la realizzazione di n° 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. n. 349 "COSTO" (via Manzoni del Comune di Zanè) e la S.P. n. 116 "CALTRANO" (via del Costo del Comune di Zanè) al capitolo 23712 del bilancio 2022;

- con Determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 413 del 19/12/2023 per quanto attiene ai lavori stradali:

- si autorizzava il ricorso alla procedura di affidamento diretto, previa valutazione di eventuali più preventivi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20 che ha modificato l'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 essendo l'importo a base d'asta pari a €. 46.000,00 inferiore a €.

150.000,00 con l'individuazione degli operatori economici tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio individuati tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio, ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- si dava atto dell'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/16, sulla base del progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 14/12/2022;
- si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con i contratti è quello di eseguire i lavori stradali dell'opera pubblica "MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 "CALTRANO" (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 "COSTO" (VIA MANZONI) A ZANE";
 - b) l'oggetto dei contratti sono i lavori stradali dell'opera pubblica "MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 "CALTRANO" (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 "COSTO" (VIA MANZONI) A ZANE";
 - c) clausole essenziali sono - i lavori stradali dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ;
 - d) la forma del contratto: in scrittura privata ;
 - e) la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto previa valutazione di eventuali più preventivi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/20 che ha modificato l'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016, per le considerazioni in premessa richiamate;
 - f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sulle autocertificazioni prodotte dalle imprese in sede di gara, le quali non dovranno incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di consultazione.
- si impegnava la spesa residua dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 92.935,00 al capitolo 23712 "messa in sicurezza di viabilità provinciale con esecuzione di n. 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. 116 "Caltrano" (via Del Costo) e la S.P. 349 "Costo" (via Manzoni)" del bilancio 2022;
- si dava atto che all'aggiudicazione dei lavori stradali è stato assegnato il codice CIG 9551490AE3 e all'opera pubblica il codice CUP E67H22002750004 mentre il CIG per

l'affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera degli impianti semaforici in quanto di importo inferiore a €. 40.000,00 sarà richiesto tramite sistema SmartCIG;

- si dava atto che l'elenco degli invitati alla procedura di consultazione verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della stessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- si nominava come Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè;

- con Determina del responsabile Area Tecnica/Tributi n. 74 del 24/02/2023 si aggiudicavano definitivamente i lavori di fornitura e posa in opera degli impianti semaforici dell'opera pubblica "MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 "CALTRANO" (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 "COSTO" (VIA MANZONI) A ZANE", alla ditta R.C.T. Srl di Cantù (CO) per un importo contrattuale di €. 30.690,00 + IVA 10% (complessivamente €. 33.759,00 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 7,00%, giusta offerta agli atti, sub-impegnando tale somma al capitolo 23712 "messa in sicurezza di viabilità provinciale con esecuzione di n. 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. 116 "Caltrano" (via Del Costo) e la S.P. 349 "Costo" (via Manzoni)" del bilancio 2023 (sub-imp. 143_2/'23);

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 79 del 28/02/2023 si aggiudicavano definitivamente i lavori stradali dell'opera pubblica "MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 "CALTRANO" (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 "COSTO" (VIA MANZONI) A ZANE" alla ditta SCHIRO Srl di Velo D'Astico (VI) per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 44.323,65 + IVA 10% + €. 1.000,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 45.323,65 + IVA 10% = €. 49.856,02 IVA 10% cps.), corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 1,503%, giusta offerta agli atti, sub-impegnando tale somma al capitolo 23712 "messa in sicurezza di viabilità provinciale con esecuzione di n. 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. 116 "Caltrano" (via Del Costo) e la S.P. 349 "Costo" (via Manzoni)" del bilancio 2023 (sub-imp. 143_3/'23), assestando come segue il quadro economico dell'opera per effetto dell'aggiudicazione e dando atto che l'importo di spesa pari a €. 93.000,00 non subiva modifiche:

A - Lavori contrattuali:

- Lavori stradali

€. 44.323,65

- Oneri della sicurezza	
non soggetti a ribasso d'asta	€. <u>1.000,00</u>
	€. 45.323,65

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 4.532,37
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 1.646,00
3 - Realizzazione impianti semaforici	
secondo Foglio Condizioni Esecutive	
(IVA 10% cps.)	€. 33.759,00
4 – fondo per accordi bonari	€. 2.000,00
5 – pubblicità/contributo ANAC	
acquisizione pareri	€. 300,00
6 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 5.438,98

Totale somme in Amministrazione	€. 47.676,35
---------------------------------	--------------

=====

TOTALE COMPLESSIVO	€. 93.000,00
--------------------	--------------

- il contratto d'appalto per i lavoro stradali è stato sottoscritto in scrittura privata al n. 333 del 23/05/2033;
- i lavori stradali sono in fase di consegna per la prima settimana di giugno 2023;
- alla ditta appaltatrice per i lavori stradali non sono stati liquidati Stati di Avanzamento Lavori;
- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 413 del 19/12/2022 si assumeva l'impegno di spesa a favore di ANAC per il versamento del previsto contributo di gara per i lavori stradali pari a €. 30,00 con impegno al capitolo 23712 del bilancio 2022;
- l'Amministrazione è riuscita a reperire gratuitamente presso S.V.T. Srl di Vicenza una nuova pensilina a sbalzo di attesa bus e pertanto vi è l'esigenza di variare il contenuto contrattuale con la ditta appaltatrice dei lavori stradali togliendo detto intervento del valore di €. 4.000,00, che sarà garantito a cura e spese di S.V.T. Srl, ed inserendo un nuovo prezzo per la realizzazione della modifica della platea di fondazione per detta pensilina a sbalzo; dette variazioni quali opere finalizzate al completamento ed al miglioramento generale dell'intervento, in accordo con la ditta appaltatrice, non comportano opere significativamente e tecnicamente diverse dai lavori previsti dall'appalto;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 24/05/2023 è stata approvata la 1° perizia di variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica in argomento, ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, così come presentata dal DD.LL. Cavedon Arch. Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi, dando atto che l'importo dei lavori stradali appaltati alla ditta SCHIRO Srl di Velo D'Astico (VI) passa dal contrattuale importo di €. 44.323,65 + €. 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10% (complessivamente €. 45.323,65 + IVA 10%) a €. 41.664,23 + €. 1.000,00 per oneri della sicurezza + IVA 10% (complessivamente €. 42.664,23 + IVA 10%) con una diminuzione netta di €. 2.659,42 pari ad una diminuzione del 6,00% dell'importo del contratto originario; con il medesimo provvedimento è stato approvato l'atto di sottomissione relativo, che prevede un nuovo prezzo NP01 e nessuna proroga dei termini contrattuali dando atto che l'importo dell'opera pari a €. 93.000,00 per effetto della perizia non subisce modifiche;

RITENUTO modificare in riduzione l'impegno di spesa contrattuale pari a €. 2.659,42 + IVA 10% (€. 2.925,36 IVA 10% cps.), quale diminuzione dell'importo dei lavori stradali appaltati alla ditta SCHIRO Srl di Velo D'Astico (VI) in virtù dell'approvazione della 1° perizia sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO che:

a) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 285 del 29/09/2022 si impegnava la somma di €. 65,00 per spese di istruttoria a favore dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza, quale oneri di istruttoria per il rilascio di Autorizzazione per la realizzazione di n° 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. n. 349 "COSTO" (via Manzoni del Comune di Zanè) e la S.P.

- n. 116 “CALTRANO” (via del Costo del Comune di Zanè) al capitolo 23712 del bilancio 2022;
- b) con determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 413 del 19/12/2023 si è impegnata la spesa residua dell’opera pubblica in oggetto, pari a €. 92.935,00 al capitolo 23712 “messa in sicurezza di viabilità provinciale con esecuzione di n. 2 passaggi pedonali semaforizzati lungo la S.P. 116 “Caltrano” (via Del Costo) e la S.P. 349 “Costo” (via Manzoni)” del bilancio 2022;
- c) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 413 del 19/12/2022 si assumeva l’impegno di spesa a favore di ANAC per il versamento del previsto contributo di gara pari a €. 30,00 con impegno al capitolo 23712 del bilancio 2022;
- d) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 74 del 24/02/2023 si sub impegnava e imputava a favore della ditta R.C.T. Srl di Cantù (CO) la somma contrattuale presunta di €. 33.759,00 IVA 10% cps. Per i lavori semaforici al capitolo 23712 del bilancio 2023 (sub-imp. 143_2/’23);
- e) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 79 del 28/02/2023 si sub impegnava e imputava a favore della ditta SCHIRO Srl di Velo D’Astico (VI), la somma contrattuale presunta di €. 49.856,02 IVA 10% cps. Per i lavori stradali al capitolo 23712 del bilancio 2023 (sub-imp. 143_3/’23);
- f) il quadro economico dell’opera viene aggiornato ed assestato alle risultanze di perizia come indicato in premessa;
- g) all’opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 9551490AE3 per i lavori stradali, il codice CIG Z783A0D64A per i lavori semaforici ed il codice CUP E67H22002750004;

3) DI DISPORRE la riduzione del sub impegno e l’imputazione, in virtù della approvata 1° perizia di variante in corso d’opera relativa all’opera pubblica “MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PROVINCIALE CON ESECUZIONE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI SEMAFORIZZATI LUNGO LA S.P. 116 “CALTRANO” (VIA DEL COSTO) E LA S.P. 349 “COSTO” (VIA MANZONI) A ZANE”, nei confronti **della ditta SCHIRO Srl di Velo D’Astico (VI) - P.Iva 03683570240 - per la somma di €. 2.659,42 + IVA 10% (€. 2.925,36 IVA 10% cps.)** quale riduzione dell’importo dei lavori stradali appaltati alla ditta citata, **come di seguito:**

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG	CUP
23712 sub-imp. 143_3/’23	-2.925,36	2023	9551490AE3	E67H22002750004

4) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.;

5) DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)